

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Prédécesseurs	Fin
1	<b>Emploi et Développement social Canada (EDSC) – Immeuble Alvin Hamilton, Regina (Saskatchewan) – Projet de regroupement de locaux</b>	<b>870 jours</b>	<b>Lun. 01/06/15</b>		<b>Ven. 28/09/18</b>
2	<b>PHASE DE PLANIFICATION</b>	<b>155 jours</b>	<b>Lun. 01/06/15</b>		<b>Ven. 01/01/16</b>
3	PRÉPARATION DU MANDAT DE L'EXPERT-CONSEIL – DP 1 ÉTAPE ET AUTRES DOCUMENTS CONTRACTUELS	90 jours	Lun. 01/06/15		Ven. 02/10/15
4	TRAVAUX INITIAUX PAR LA DIRECTION DE L'ATTRIBUTION DES MARCHÉS IMMOBILIERS (DAMI)	15 jours	Lun. 05/10/15	3	Ven. 23/10/15
5	SOLLICITATION DES PROPOSITIONS D'EXPERTS-CONSEILS	30 jours	Lun. 26/10/15	4	Ven. 04/12/15
6	ÉVALUATION DES PROPOSITIONS D'EXPERTS-CONSEILS	10 jours	Lun. 07/12/15	5	Ven. 18/12/15
7	VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ	5 jours	Lun. 21/12/15	6	Ven. 25/12/15
8	ATTRIBUTION DU CONTRAT À L'EXPERT-CONSEIL	5 jours	Lun. 28/12/15	7	Ven. 01/01/16
9	<b>PHASE DE CONCEPTION</b>	<b>240 jours</b>	<b>Lun. 04/01/16</b>		<b>Ven. 02/12/16</b>
10	RÉUNION DE DÉMARRAGE DE L'EXPERT-CONSEIL	10 jours	Lun. 04/01/16	8	Ven. 15/01/16
11	<b>PRÉCONCEPTION</b>	<b>40 jours</b>	<b>Lun. 18/01/16</b>		<b>Ven. 11/03/16</b>
17	<b>AVANT-PROJET DE CONCEPTION</b>	<b>40 jours</b>	<b>Lun. 14/03/16</b>		<b>Ven. 06/05/16</b>
23	<b>AVANT-PROJET</b>	<b>40 jours</b>	<b>Lun. 09/05/16</b>		<b>Ven. 01/07/16</b>
28	<b>DOCUMENTS DE CONSTRUCTION</b>	<b>110 jours</b>	<b>Lun. 04/07/16</b>		<b>Ven. 02/12/16</b>
38	<b>APPEL D'OFFRES POUR LES AMÉLIORATIONS LOCATIVES</b>	<b>140 jours</b>	<b>Lun. 05/12/16</b>		<b>Ven. 16/06/17</b>
39	TRAVAUX INITIAUX PAR LA DAMI	10 jours	Lun. 05/12/16	37	Ven. 16/12/16
40	APPEL D'OFFRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION	30 jours	Lun. 19/12/16	39	Ven. 27/01/17
41	ÉVALUATION DES SOUMISSIONS	65 jours	Lun. 30/01/17	40	Ven. 28/04/17
42	VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ	20 jours	Lun. 01/05/17	41	Ven. 26/05/17
43	ATTRIBUTION DU CONTRAT	15 jours	Lun. 29/05/17	42	Ven. 16/05/17
44	<b>TRAVAUX ET DÉMÉNAGEMENT</b>	<b>335 jours</b>	<b>Lun. 19/06/17</b>		<b>Ven. 28/09/18</b>
45	MOBILISATION	10 jours	Lun. 19/06/17	43	Ven. 30/06/17
46	<b>DÉMÉNAGEMENT DU CÔTÉ NORD DES 2<sup>E</sup> (23) ET 10<sup>E</sup> (10) ÉTAGES VERS LE REZ-DE-CHAUSSÉE – ZONE DE TRAVAIL DU CSS, SALLE DE RÉUNION PLÉNIÈRE REZ-DE-CHAUSSÉE (33)</b>	<b>10 jours</b>	<b>Lun. 19/06/17</b>	<b>43</b>	<b>Ven. 30/06/17</b>
47	<b>DÉMÉNAGEMENT DE LA SALLE DE FORMATION LINGUISTIQUE DU SOUS-SOL VERS LES ESPACES TRANSITOIRES INTERNES</b>	<b>10 jours</b>	<b>Lun. 19/06/17</b>	<b>43</b>	<b>Ven. 30/06/17</b>
48	<b>LIBÉRATION DES GRANDES SALLES DE FORMATION</b>	<b>10 jours</b>	<b>Lun. 19/06/17</b>	<b>43</b>	<b>Ven. 30/06/17</b>

	<b>COLLÉGIALES AU SOUS-SOL (CÔTÉ EST)</b>				
49	<b>PHASE 01 (SOUS-SOL, 2<sup>E</sup>, ESPACE TRANSITOIRE DE TPSGC AU SOUS-SOL)</b>	<b>125 jours</b>	<b>Lun. 03/07/17</b>		<b>Ven. 22/12/17</b>
56	<b>PHASE 02 (4<sup>E</sup>)</b>	<b>105 jours</b>	<b>Lun. 25/12/17</b>		<b>Ven. 18/05/18</b>
63	<b>PHASE 03 (REZ-DE-CHAUSSÉE, 3<sup>E</sup>, 7<sup>E</sup>)</b>	<b>95 jours</b>	<b>Lun. 21/05/18</b>		<b>Ven. 28/09/18</b>
69	<b>DATE DE MISE EN SERVICE</b>	<b>0 jour</b>	<b>Ven. 28/09/18</b>	<b>68</b>	<b>Ven. 28/09/18</b>
70					
71	<b>Environnement Canada (EC) – Immeuble Alvin Hamilton, Regina (Saskatchewan) – Déménagement depuis Park Plaza</b>	<b>660 jours</b>	<b>Lun. 01/06/15</b>		<b>Ven. 08/12/17</b>
72	<b>PHASE DE PLANIFICATION</b>	<b>155 jours</b>	<b>Lun. 01/06/15</b>		<b>Ven. 01/01/16</b>
73	PRÉPARATION DU MANDAT DE L'EXPERT-CONSEIL – DP 1 ÉTAPE ET AUTRES DOCUMENTS CONTRACTUELS	90 jours	Lun. 01/06/15		Ven. 02/10/16
74	TRAVAUX INITIAUX PAR LA DAMI	15 jours	Lun. 05/10/15	73	Ven. 23/10/15
75	SOLLICITATION DES PROPOSITIONS D'EXPERTS-CONSEILS	30 jours	Lun. 26/10/15	74	Ven. 04/12/15
76	ÉVALUATION DES PROPOSITIONS D'EXPERTS-CONSEILS – ÉTAPE 1	10 jours	Lun. 07/12/15	75	Ven. 18/12/15
77	VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ	5 jours	Lun. 21/12/15	76	Ven. 25/12/15
78	ATTRIBUTION DU CONTRAT À L'EXPERT-CONSEIL	5 jours	Lun. 28/12/15	77	Ven. 01/01/16
79	<b>PHASE DE CONCEPTION</b>	<b>240 jours</b>	<b>Lun. 04/01/16</b>		<b>Ven. 02/12/16</b>
80	RÉUNION DE DÉMARRAGE DE L'EXPERT-CONSEIL	10 jours	Lun. 04/01/16	78	Ven. 15/01/16
81	<b>PRÉCONCEPTION</b>	<b>40 jours</b>	<b>Lun. 18/01/16</b>		<b>Ven. 11/03/16</b>
87	<b>AVANT-PROJET DE CONCEPTION</b>	<b>40 jours</b>	<b>Lun. 14/03/16</b>		<b>Ven. 06/05/16</b>
93	<b>AVANT-PROJET</b>	<b>40 jours</b>	<b>Lun. 09/05/16</b>		<b>Ven. 01/07/16</b>
98	<b>DOCUMENTS DE CONSTRUCTION</b>	<b>110 jours</b>	<b>Lun. 04/07/16</b>		<b>Ven. 02/12/16</b>
108	<b>APPELS D'OFFRES POUR LES AMÉLIORATIONS LOCATIVES</b>	<b>140 jours</b>	<b>Lun. 05/12/16</b>		<b>Ven. 16/06/17</b>
109	TRAVAUX INITIAUX PAR LA DAMI	10 jours	Lun. 05/12/16	107	Ven. 16/12/16
110	APPEL D'OFFRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION	30 jours	Lun. 19/12/16	109	Ven. 27/01/17
111	ÉVALUATION DES SOUMISSIONS	65 jours	Lun. 30/01/17	110	Ven. 28/04/17
112	VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ	20 jours	Lun. 01/05/17	111	Ven. 26/05/17
113	ATTRIBUTION DU CONTRAT	15 jours	Lun. 29/05/17	112	Ven. 16/06/17
114	<b>TRAVAUX ET DÉMÉNAGEMENTS</b>	<b>125 jours</b>	<b>Lun. 19/06/17</b>		<b>Ven. 08/12/17</b>
115	MOBILISATION	10 jours	Lun. 19/16/17	113	Ven. 30/06/17
116	<b>PHASE 01 (SOUS-SOL, 9<sup>E</sup>, 10<sup>E</sup>)</b>	<b>115 jours</b>	<b>Lun. 03/07/17</b>		<b>Ven. 08/12/17</b>

123	<b>DATE DE MISE EN SERVICE</b>	<b>0 jour</b>	<b>Ven. 08/12/17</b>	<b>122</b>	<b>Ven. 08/12/17</b>
124					
125	<b>Santé Canada/Agence de la santé publique du Canada (SC/ASPC) – Immeuble Alvin Hamilton, Regina (Saskatchewan) – Déménagement du 2045, rue Broad</b>	<b>775 jours</b>	<b>Lun. 01/06/15</b>		<b>Ven. 18/05/18</b>
126	<b>PHASE DE PLANIFICATION</b>	<b>155 jours</b>	<b>Lun. 01/06/15</b>		<b>Ven. 01/01/16</b>
127	PRÉPARATION DU MANDAT DE L'EXPERT-CONSEIL – DP 1 ÉTAPE ET AUTRES DOCUMENTS CONTRACTUELS	90 jours	Lun. 01/06/15		Ven. 02/10/15
128	TRAVAUX INITIAUX PAR LA DAMI	15 jours	Lun. 05/10/15	127	Ven. 23/10/15
129	SOLLICITATION DES PROPOSITIONS D'EXPERTS-CONSEILS	30 jours	Lun. 26/10/15	128	Ven. 04/12/15
130	ÉVALUATION DES PROPOSITIONS D'EXPERTS-CONSEILS	10 jours	Lun. 07/12/15	129	Ven. 18/12/15
131	VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ	5 jours	Lun. 21/12/15	130	Ven. 25/12/15
132	ATTRIBUTION DU CONTRAT À L'EXPERT-CONSEIL	5 jours	Lun. 28/12/15	131	Ven. 01/01/16
133	<b>PHASE DE CONCEPTION</b>	<b>240 jours</b>	<b>Lun. 04/01/16</b>		<b>Ven. 02/12/16</b>
134	RÉUNION DE DÉMARRAGE DE L'EXPERT-CONSEIL	10 jours	Lun. 04/01/16	132	Ven. 15/01/16
135	<b>PRÉCONCEPTION</b>	<b>40 jours</b>	<b>Lun. 18/01/16</b>		<b>Ven. 11/03/16</b>
141	<b>AVANT-PROJET DE CONCEPTION</b>	<b>40 jours</b>	<b>Lun. 14/03/16</b>		<b>Ven. 06/05/16</b>
147	<b>AVANT-PROJET</b>	<b>40 jours</b>	<b>Lun. 09/05/16</b>		<b>Ven. 01/07/16</b>
152	<b>DOCUMENTS DE CONSTRUCTION</b>	<b>110 jours</b>	<b>Lun. 04/07/16</b>		<b>Ven. 02/12/16</b>
162	<b>APPELS D'OFFRES POUR LES AMÉLIORATIONS LOCATIVES</b>	<b>140 jours</b>	<b>Lun. 05/12/16</b>		<b>Ven. 16/06/17</b>
163	TRAVAUX INITIAUX PAR LA DAMI	10 jours	Lun. 05/12/16	161	Ven. 16/12/16
164	APPEL D'OFFRES POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION	30 jours	Lun. 19/12/16	163	Ven. 27/01/17
165	ÉVALUATION DES SOUMISSIONS	65 jours	Lun. 30/01/17	164	Ven. 28/04/17
166	VÉRIFICATION DE L'INTÉGRITÉ	20 jours	Lun. 01/05/17	165	Ven. 26/05/17
167	ATTRIBUTION DU CONTRAT	15 jours	Lun. 29/05/17	166	Ven. 16/06/17
168	<b>CONSTRUCTION ET DÉMÉNAGEMENT</b>	<b>240 jours</b>	<b>Lun. 19/06/17</b>		<b>Ven. 18/05/18</b>
169	MOBILISATION	10 jours	Lun. 19/06/17	167	Ven. 30/06/17
170	<b>PHASE 01 (SOUS-SOL, 8<sup>E</sup>)</b>	<b>115 jours</b>	<b>Lun. 03/07/17</b>		<b>Ven. 08/12/17</b>
177	<b>PHASE 02 (4<sup>E</sup>, 5<sup>E</sup>, 6<sup>E</sup>)</b>	<b>115 jours</b>	<b>Lun. 11/12/17</b>		<b>Ven. 18/05/18</b>
184	<b>DATE DE MISE EN SERVICE</b>	<b>0 jour</b>	<b>Ven. 18/05/18</b>	<b>183</b>	<b>Ven. 18/05/18</b>