

## **Phasage des travaux**

RÉFECTION DU CENTRE OPÉRATIONNEL - PHASAGE DES TRAVAUX - ANNEXE 1

PARTIE 1 - CONDITION GÉNÉRALES

ADD- A02

POUR APPELS D'OFFRES  
ADDENDA A02 (2019-04-16)

ADD- A02

PARC NATIONAL DE FORILLON, GASPÉSIE, QUÉBEC /  
1415




IMAGE À TITRE INDICATIF SEULEMENT

LISTE DES FEUILLES	
FEUILLE	TITRE DE LA FEUILLE
00	PAGE FRONTISPICE
01	PHASE 1
02	PHASE 2
03	PHASE 3
04	PHASE 4
05	PHASE 5
06	PHASE 6
07	PHASE 7
08	PHASE 8
09	PHASE 9
10	PHASE 10
11	PHASE 11

ADD- A02

ADD- A02




**TETRA TECH**

  
2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, G1E 3J3  
418-635-8224

**JBCA**architectes

Projet :		Numéro de projet :	
Réfection du Centre Opérationnel et aménagement d'un centre administratif		1415	
		Numéro de l'annexe :	
		ANNEXE 1	
Phasage des travaux		Date :	Feuille :
		2019-02-25	00/11



# PHASE 1

DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 1 : 17 juin 2019  
FIN DES TRAVAUX PHASE 1 : 5 juillet 2019  
DURÉE DES TRAVAUX PHASE 1 : 3 semaines

mise à jour : 25 février 2019

ITEMS	TRAVAUX À FAIRE
1.1	Mobilisation partielle de l'entrepreneur général Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps
1.2	Nouvelle alimentation électrique aérienne temporaire (H-Q et électricien chantier) Pour le bâtiment des services techniques
1.3	Travaux d'enlèvement de l'antenne radio (Travaux par Télécom de l'est, coordonnés par APC)
1.4	Modification à la ligne de télécommunication souterraine située au " SUD-OUEST " du site
1.5	Ligne souterraine existante de télécommunication à conserver
1.6	Lien Wi-Fi de la station d'essence à conserver dans le bâtiment des services techniques
1.7	Préparation du terrain sur une section de la cour d'entreposage pour l'installation des conteneurs
1.8	Nouvelle ligne électrique aérienne
1.9	Nouvelle alimentation électrique aérienne temporaire pour le bâtiment ATCO
1.10	Alimentation électrique existante à enlever
1.11	Ligne électrique existante à enlever
1.12	Enlèvement de l'alimentation électrique aérienne existante de la roulotte " Projets "
1.13	Nouvelle alimentation électrique aérienne temporaire pour la roulotte " Projets "




**TETRA TECH**

  
2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, G1E 3J3  
418-626-8224

**JBCA**architectes

Projet : <b>Réfection du Centre Opérationnel et aménagement d'un centre administratif</b>		Numéro de projet : 1415	
		Numéro de l'annexe : <b>ANNEXE 1</b>	
Date :		Feuille :	
<b>2019-02-25</b>		<b>01/11</b>	



ITEMS TRAVAUX À FAIRE

- 2.1 Mobilisation de l'entrepreneur général  
Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps
- 2.2 Installation clôture de chantier
- 2.3 Section de clôture existante à conserver
- 2.4 Construction secteur puits d'alimentation en eau potable
- 2.5 Enlèvement partiel de l'alimentation électrique aérienne du bâtiment de la maison " expérience du visiteur "
- 2.6 Enlèvement partiel de l'alimentation électrique souterraine du bâtiment de la conservation.
- 2.7 Enlèvement de l'ancienne alimentation électrique de l'ancien bâtiment " la grange "
- 2.8 Enlèvement partiel de l'alimentation en eau potable du bâtiment de la conservation
- 2.9 Section de clôture à démolir, secteur Nord-Ouest
- 2.10 5 conteneurs à relocaliser, #1, 2, 3, 11 et 12
- 2.11 Enlèvement partiel de l'alimentation électrique souterraine du bâtiment des services techniques
- 2.12 Démolition du bâtiment de la conservation
- 2.13 Démolition de la maison " expérience du visiteur "
- 2.14 Enlèvement complet de l'alimentation en eau potable de la maison " expérience du visiteur "
- 2.15 Enlèvement complet de l'égout sanitaire du bâtiment de la conservation jusqu'au raccord à la conduite principale
- 2.16 Enlèvement de la ligne de télécommunication de la maison " expérience du visiteur " Localisation requise. Hypothèse APC : même gaine que l'alimentation en eau, à valider
- 2.17 Enlèvement complet de l'égout sanitaire de la maison " expérience du visiteur " jusqu'au raccord à la conduite principale
- 2.18 Enlèvement des antennes " TI " Antennes à remettre au propriétaire.
- 2.19 Enseignes à enlever et à remettre au propriétaire (quantité : 4)
- 2.20 Installation d'une section des conduits pour alimentation électrique souterraine du puits
- 2.21 Installation d'une section de la conduite pour alimentation en eau potable du nouveau bâtiment administratif " BA "
- 2.22 Enlèvement de la ligne électrique aérienne
- 2.23 Enlèvement partiel de la ligne de télécommunication du bâtiment de la conservation. Localisation requise. Hypothèse APC : câble souterrain alimenté par bâtiment des services techniques.
- 2.24 Appareil H-Q sur poteau H-Q (relais (booster) H-Q pour lire les compteurs électriques sans fils en milieu éloigné
- 2.25 Conteneurs relocalisés
- 2.26 Construction d'une bretelle d'accès temporaire

PHASE2

DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 2 : 8 juillet 2019  
FIN DES TRAVAUX PHASE 2 : 16 août 2019  
DURÉE DES TRAVAUX PHASE 2 : 6 semaines  
(incluant les vacances d'été, 2 sem.)  
mise à jour : 25 février 2019




**TETRA TECH**

  
2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, G1E 3J3  
418-635-8224

**JBCA**architectes

Projet : <b>Réfection du Centre Opérationnel et aménagement d'un centre administratif</b>		Numéro de projet : 1415	
		Numéro de l'annexe : <b>ANNEXE 1</b>	
Date :	2019-02-25	Feuille :	02/11



ITEMS	TRAVAUX À FAIRE
3.0	Installation de chantier
3.1	Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps
3.2	Installation clôture de chantier
3.3	Section de clôture existante à enlever
3.4	Construction du bâtiment administratif " BA "
3.5	Construction du bâtiment secondaire
3.6	Construction du système de traitement des eaux souterraine du bâtiment de la conservation
3.7	Installation nouveau transformateur sur socle H-Q
3.8	Installation condenseur à l'arrière du bâtiment administratif " BA "
3.9	Installation nouvelle génératrice
3.10	Branchement à l'alimentation en eau potable
3.11	Branchement au système de traitement des eaux
3.12	Croisement avec système existant
3.13	Alimentation électrique souterraine du bâtiment administratif " BA "
3.14	Alimentation électrique souterraine du bâtiment secondaire " BS " venant du " BI "
3.15	Alimentation télécommunication souterraine
3.16	TI à coordonner avec l'APC (Agence Parcs Canada)
3.17	Radiocommunication à coordonner avec l'APC
3.18	Construction d'une partie du stationnement du bâtiment administratif " BA "
3.19	Préparation du sol et terrassement
3.20	Ligne souterraine existante de télécommunication à conserver
3.21	Branchement alimentation électrique souterraine du puits
3.22	Branchement alimentation électrique des bornes de recharge du bâtiment administratif (BA)
3.23	Installation de la conduite d'alimentation en eau du bâtiment industriel " BI "
3.24	Installation des conduits pour alimentation électrique du bâtiment industriel " BI "
3.25	Branchement alimentation électrique de la génératrice
3.26	Branchement alimentation électrique système de traitement des eaux
3.27	Installation clôture temporaire pour limiter l'accès aux installations existantes
3.28	Installation d'une section du conduit pour alimentation électrique de la barrière motorisé
3.29	Enlèvement de la section restante de l'alimentation en eau du bâtiment de la conservation
3.30	Installation d'une section des conduits pour alimentation électrique de la station d'essence
3.31	Installation d'une section des conduits pour alimentation électrique de l'abri à sel de déglacage
3.32	Nouvelle clôture entre le BA et le BI
3.33	Démolition d'une section de l'égout sanitaire du bâtiment des services techniques
3.34	Démolition du champ d'épuration existant
3.35	Branchement temporaire de l'égout sanitaire du bâtiment des services techniques au nouveau système de traitement des eaux
3.36	Branchement alimentation électrique des bornes de recharge du bâtiment industriel (BI)
3.37	Construction du bâtiment industriel " BI "
3.38	Enlèvement partiel de l'alimentation électrique souterraine du bâtiment des services techniques
3.39	Enlèvement partiel de la ligne de télécommunication du bâtiment de la conservation
3.40	Installation égout pluvial
3.41	Installation égout sanitaire
3.42	Installation d'un mât de drapeau

# PHASE3

DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 3 : 19 août 2019  
FIN DES TRAVAUX PHASE 3 : 26 février 2021  
DURÉE DES TRAVAUX PHASE 3 : 80 semaines  
(incluant les vacances des Fêtes et d'été, 6 sem.)  
mise à jour : 25 février 2019

Projet :		Numéro de projet :	
Réfection du Centre Opérationnel et aménagement d'un centre administratif		1415	
		Numéro de l'annexe :	
		ANNEXE 1	
Date :	Feuille :		
2019-02-25	03/11		




**TETRA TECH**

  
2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, G1E 3J3  
418-626-8224

**JBCA**architectes





# PHASE4

DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 4 : 1 mars 2021  
FIN DES TRAVAUX PHASE 4 : 5 mars 2021  
DURÉE DES TRAVAUX PHASE 4 : 1 semaine

mise à jour : 25 février 2019

ITEMS	TRAVAUX À FAIRE
4.0	Installation de chantier Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps
4.1	Installation clôture de chantier
4.2	Installation clôture temporaire pour limiter l'accès aux installations existantes
4.3	Déménagement du matériel et des équipements du bâtiment d'entrepôt à huile (EH) vers le bâtiment industriel " BI "
4.4	Déménagement du matériel et des équipements du bâtiment d'entrepôt à pneus (EP) vers le bâtiment secondaire " BS "
4.5	Déménagement du matériel et des équipements du bâtiment d'entrepôt à produits chimiques (EPC) vers le bâtiment industriel " BI "
4.6	Déménagement du matériel et des équipements des abris en toile vers le bâtiment secondaire " BS "
4.7	Déménagement du matériel et des équipements du bâtiment d'entrepôt " bâtiment sentier " vers le bâtiment industriel " BI "
4.8	Déménagement du matériel et des équipements du bâtiment " ATCO " vers le bâtiment secondaire " BS "
4.9	Déménagement du matériel et des équipements du bâtiment des services techniques vers le bâtiment industriel " BI "
4.10	Déménagement du matériel et des postes de travail de la roulotte Projets et du BST vers le bâtiment administratif " BA "

ADD- A02




**TETRA TECH**

  
2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, G1E 3J3  
418-626-8224

**JBCA**architectes

Projet : <b>Réfection du Centre Opérationnel et aménagement d'un centre administratif</b>		Numéro de projet : 1415	
		Numéro de l'annexe : <b>ANNEXE 1</b>	
Date :	Feuille :		
<b>2019-02-25</b>	<b>04/11</b>		



# PHASE5

DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 5 : 8 mars 2021  
FIN DES TRAVAUX PHASE 5 : 2 avril 2021  
DURÉE DES TRAVAUX PHASE 5 : 4 semaines

mise à jour : 25 février 2019

## ITEMS TRAVAUX À FAIRE

- 5.0 Installation de chantier  
Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps
- 5.1 Installation clôture de chantier
- 5.2 Installation clôture temporaire pour limiter l'accès aux installations existantes
- 5.3 Démolition du bâtiment des services techniques
- 5.4 Relocalisation des conteneurs qui sont situés derrière le bâtiment des services techniques. Voir phase 6 note 6.22
- 5.5 Enlèvement partiel de l'alimentation en eau potable du bâtiment des services techniques
- 5.6 Préparation du sol et terrassement
- 5.7 Section de clôture à démolir au Nord du bâtiment des services techniques
- 5.8 Enlèvement de l'alimentation électrique souterraine du bâtiment des services techniques
- 5.9 Trottoir à démolir
- 5.10 Enlèvement de la ligne de télécommunication du bâtiment de la conservation. Voir phase 2 note 2.23
- 5.11 Enlèvement partiel de l'égout sanitaire du bâtiment des services techniques
- 5.12 Déplacer la roulotte " Projet " dans la cour d'entreposage. Voir phase 6 note 6.21
- 5.13 Enlèvement de l'alimentation électrique aérienne de la roulotte " Projet "
- 5.14 Enlèvement de la ligne de télécommunication aérienne entre la roulotte " Projet " et le bâtiment des services techniques
- 5.15 Enlèvement de la ligne de télécommunication souterraine du bâtiment des services techniques
- 5.16 Clôture à démolir au Sud du bâtiment des services techniques
- 5.17 Enlèvement de l'alimentation électrique aérienne temporaire du bâtiment des services techniques
- 5.18 Lien WI-FI de la station d'essence à déplacer du bâtiment des services techniques vers le nouveau bâtiment industriel



stgm

2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, G1E 3J3  
418-626-8224



Projet :  
**Réfection du Centre Opérationnel et  
aménagement d'un centre administratif**

**Phasage des travaux**

Numéro de projet :

1415

Numéro de l'annexe :


**ANNEXE 1**

Date :


2019-02-25

Feuille :

**05/11**







# PHASE 7

DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 7 : 26 avril 2021  
FIN DES TRAVAUX PHASE 7 : 14 mai 2021  
DURÉE DES TRAVAUX PHASE 7 : 3 semaines


mise à jour : 25 février 2019


ITEMS	TRAVAUX À FAIRE
7.0	Installation de chantier Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps
7.1	Installation clôture de chantier
7.2	Installation clôture temporaire pour limiter l'accès aux installations existantes
7.3	Construction de la station d'essence
7.4	Construction de l'ilot
7.5	Branchement alimentation électrique de la station d'essence. Travaux à faire en 2 sections pour permettre la circulation des véhicules en tout temps
7.6	Préparation du sol et terrassement
7.7	Installation des conteneurs (matières résiduelles)
7.8	Construction de l'abri à sel de déglacage
7.9	Conserver l'accès à la cour d'entreposage
7.10	Branchement alimentation électrique de l'abri à sel de déglacage. Travaux à faire en 2 sections pour permettre la circulation des véhicules en tout temps
7.11	Conteneurs relocalisés
7.12	Roulotte projet relocalisée
7.13	Conteneurs à relocaliser. Voir phase 8 note 8.8



2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, G1E 3J3  
418-626-8224

Projet : <b>Réfection du Centre Opérationnel et aménagement d'un centre administratif</b>		Numéro de projet : 1415	
		Numéro de l'annexe : <b>ANNEXE 1</b>	
Date :		Feuille :	
<b>2019-02-25</b>		<b>07/11</b>	





# PHASE9

DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 9 : 24 mai 2021  
FIN DES TRAVAUX PHASE 9 : 4 juin 2021  
DURÉE DES TRAVAUX PHASE 9 : 2 semaines

mise à jour : 25 février 2019

ITEMS	TRAVAUX À FAIRE
9.0	Installation de chantier Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps
9.1	Installation clôture de chantier
9.2	Installation clôture temporaire pour limiter l'accès aux installations existantes
9.3	Installation de la barrière motorisée
9.4	Installation d'une section de clôture
9.5	Préparation du sol et terrassement
9.6	Branchement pour alimentation électrique de la barrière motorisée. Voir phase 3 note 3.27




**TETRA TECH**

  
2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, G1E 3J3  
418-626-8224

**JBCA**architectes

Projet : <b>Réfection du Centre Opérationnel et aménagement d'un centre administratif</b>		Numéro de projet : 1415	
<b>Phasage des travaux</b>		Numéro de l'annexe : <b>ANNEXE 1</b>	
		Date : <b>2019-02-25</b>	Feuille : <b>09/11</b>



# PHASE 10

DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 10 : 7 juin 2021  
FIN DES TRAVAUX PHASE 10 : 11 juin 2021  
DURÉE DES TRAVAUX PHASE 10 : 1 semaine

mise à jour : 25 février 2019

ITEMS	TRAVAUX À FAIRE
10.0	Installation de chantier Accès au " SENTIER VTT " à conserver en tout temps
10.1	Installation clôture de chantier
10.2	Installation d'une section de clôture
10.3	Préparation du sol et terrassement
10.4	Accès sentier VTT
10.5	Installation support pour boyaux d'arrosage
10.6	Déménagement des aménagements temporaires et du bureau de Gaspé vers le bâtiment administratif et le bâtiment industriel

ADD- A02




**TETRA TECH**

  
2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, G1E 3J3  
418-606-8224

**JBCA**architectes

Projet : <b>Réfection du Centre Opérationnel et aménagement d'un centre administratif</b>		Numéro de projet : 1415	
		Numéro de l'annexe : <b>ANNEXE 1</b>	
Date :		Feuille :	
<b>2019-02-25</b>		<b>10/11</b>	





# PHASE 11

DÉBUT DES TRAVAUX PHASE 11 : 14 juin 2021  
FIN DES TRAVAUX PHASE 11 : 18 juin 2021  
DURÉE DES TRAVAUX PHASE 11 : 1 semaine

mise à jour : 25 février 2019

ITEMS	TRAVAUX À FAIRE
11.1	Démobilisation de l'entrepreneur
11.2	Nettoyage final



stgm

2980, boul. Sainte-Anne, Québec (QC), Canada, G1E 3J3  
418-606-8224



Projet :  
**Réfection du Centre Opérationnel et  
aménagement d'un centre administratif**

**Phasage des travaux**

Numéro de projet :

1415

Numéro de l'annexe :

**ANNEXE 1**

Date :

2019-02-25

Feuille :

**11/11**