

880110 AGRANDISSEMENT MCI

## Architecte - Portée de travail et calendrier

11-Jul-13

REMARQUE : LES ÉTAPES IMPORTANTES SONT EN ROUGE

Étapes	Durée en jours ouvrables	Début	Fin	Ressources
<b>QUAI 21 - Rénovation et Agrandissement</b>	<b>507 jours</b>	<b>01-May-13</b>	<b>04-May-15</b>	
<b>Acquisition - Équipe de conception</b>	<b>131 jours</b>	<b>05-Jun-13</b>	<b>05-Dec-13</b>	
<b>Architecte de projet et design intérieur</b>	<b>75 jours</b>	<b>05-Jun-13</b>	<b>18-Sep-13</b>	
<b>Embauche</b>	<b>0 jour</b>	<b>18-Sep-13</b>	<b>18-Sep-13</b>	MCIQ
<b>Consultant du Musée</b>	<b>57 jours</b>	<b>11-Jun-13</b>	<b>29-Aug-13</b>	
<b>Embauche</b>	<b>0 jour</b>	<b>29-Aug-13</b>	<b>29-Aug-13</b>	MCIQ
<b>Concepteur / Fabricant des éléments d'exposition du Musée</b>	<b>65 jours</b>	<b>05-Sep-13</b>	<b>05-Dec-13</b>	
<b>Embauche</b>	<b>0 jour</b>	<b>05-Dec-13</b>	<b>05-Dec-13</b>	MCIQ
<b>Développement du contenu</b>	<b>215 jours</b>	<b>August-29-13</b>	<b>07-Jul-14</b>	
Révision de l'avancement des travaux	5 jours	29-Aug-13	04-Sep-13	MCIQ,Mus
Analyse des écarts du Plan d'interprétation	5 jours	29-Aug-13	04-Sep-13	MCIQ,Mus
Identification des ressources additionnelles requises en recherche de contenu	5 jours	05-Sep-13	11-Sep-13	MCIQ,Mus
Acquisition des ressources en recherche de contenu	30 jours	12-Sep-13	23-Oct-13	MCIQ,Mus,MHPM
Élaboration des grandes lignes du contenu contour et raffinement du Plan d'interprétation	30 jours	03-Oct-13	13-Nov-13	MCIQ,Mus,MHPM
Développement du contenu	160 jours	14-Nov-13	07-Jul-14	Arch,MCIQ,MHPM,Mus,Fab
<b>Conception du plan et du schéma fonctionnels</b>	<b>80 jours</b>	<b>26-Sep-13</b>	<b>28-Jan-14</b>	
Projet 1 - Salle du patrimoine Kenneth C. Rowe	60 jours	26-Sep-13	18-Dec-13	Arch,Int
Projets 2 et 3 - Espaces nouveaux et existants du Musée	60 jours	26-Sep-13	18-Dec-13	Mus,Fab
Intégration de la conception schématique	10 jours	19-Dec-13	13-Jan-14	Arch,Mus,Fab,Int
Consolidation des coûts de conception	5 jours	14-Jan-14	20-Jan-14	Arch,Mus
Estimation des coûts de classe C	5 jours	14-Jan-14	20-Jan-14	coûts
Révision	5 jours	21-Jan-14	27-Jan-14	MCIQ,MHPM,APH
<b>Approbation</b>	<b>0 jour</b>	<b>28-Jan-14</b>	<b>28-Jan-14</b>	MCIQ
<b>Implantation</b>	<b>321 jours</b>	<b>28-Jan-14</b>	<b>04-May-15</b>	
<b>Projet 1 - Salle du patrimoine Kenneth C. Rowe</b>	<b>166 jours</b>	<b>28-Jan-14</b>	<b>16-Sep-14</b>	
Commande du matériel à long délai d'approvisionnement et des articles AAE (ameublement, accessoires et équipement)	100 jours	02-Apr-14	19-Aug-14	Arch,MCIQ,MHPM,Mus
Préqualification des contracteurs	20 jours	28-Jan-14	24-Feb-14	Arch,MCIQ,MHPM,Mus
Développement de la conception	30 jours	28-Jan-14	10-Mar-14	Arch,Mus,Int,MCIQ,RCR,Fab
Estimation des coûts de classe B	5 jours	11-Mar-14	17-Mar-14	coûts
PROVISION : valeur de l'ingénierie	<b>5 jours</b>	<b>18-Mar-14</b>	<b>24-Mar-14</b>	Arch,MCIQ,coûts,MHPM,Mus,Int
Révision de l'ensemble du développement de la conception	5 jours	25-Mar-14	31-Mar-14	MCIQ,MHPM,RCR,APH
<b>Approbation de l'ensemble du développement de la conception</b>	<b>0 jour</b>	<b>01-Apr-14</b>	<b>01-Apr-14</b>	MCIQ
Documents contractuels	15 jours	01-Apr-14	21-Apr-14	Arch
Traduction et affichage de la Demande de coûts - Projet 1	11 jours	22-Apr-14	06-May-14	MCIQ
PROVISION : Estimation classe A - Vérification de la valeurs des efforts en ingénierie	<b>5 jours</b>	<b>22-Apr-14</b>	<b>28-Apr-14</b>	coûts
Révisions des documents contractuels par l'APH	5 jours	29-Apr-14	05-May-14	APH
Demande de coûts	15 jours	07-May-14	27-May-14	
Attribution	5 jours	28-May-14	03-Jun-14	MCIQ,MHPM
<b>Embauche</b>	<b>0 jour</b>	<b>04-Jun-14</b>	<b>04-Jun-14</b>	MCIQ
Construction	75 jours	04-Jun-14	16-Sep-14	Constructeur
<b>Projet 3 - Espaces existants du Musée -- Projet 2 - Espaces nouveaux du Musée</b>	<b>201 jours</b>	<b>03-Jun-14</b>	<b>23-Mar-15</b>	
Commande du matériel à long délai d'approvisionnement et des articles AAE (ameublement, accessoires et équipement)	100 jours	08-Sep-14	05-Feb-15	Arch,MCIQ,MHPM,Mus,Fab
Préqualification des contracteurs	20 jours	10-Jun-14	07-Jul-14	Arch,MCIQ,MHPM,Mus
Développement de la conception	40 jours	03-Jun-14	28-Jul-14	Arch,Mus,Int,Fab
Estimation des coûts de classe B	5 jours	29-Jul-14	04-Aug-14	coûts
PROVISION : valeur de l'ingénierie	<b>5 jours</b>	<b>05-Aug-14</b>	<b>11-Aug-14</b>	Arch,MCIQ,coûts,MHPM,Mus,Int,Fab
Révision de l'ensemble du développement de la conception	5 jours	12-Aug-14	18-Aug-14	MCIQ,MHPM,APH
<b>Approbation de l'ensemble du développement de la conception</b>	<b>0 jour</b>	<b>19-Aug-14</b>	<b>19-Aug-14</b>	MCIQ
Documents contractuels	15 jours	19-Aug-14	08-Sep-14	Arch,Int,Fab,Mus
Traduction et affichage de la Demande de coûts - Projets 3 et 2	11 jours	09-Sep-14	23-Sep-14	
PROVISION : Estimation classe A - Vérification de la valeurs des efforts en ingénierie	<b>5 jours</b>	<b>09-Sep-14</b>	<b>15-Sep-14</b>	coûts
Révisions des documents contractuels par l'APH	5 jours	16-Sep-14	22-Sep-14	APH
Demande de coûts	15 jours	24-Sep-14	14-Oct-14	
Attribution	5 jours	15-Oct-14	21-Oct-14	MCIQ,MHPM
<b>Embauche</b>	<b>0 jour</b>	<b>22-Oct-14</b>	<b>22-Oct-14</b>	MCIQ
Extraction des artéfacts des éléments d'exposition existants	10 jours	20-Oct-14	31-Oct-14	MCIQ
<b>Projet 3 - Construction</b>	<b>80 jours</b>	<b>03-Nov-14</b>	<b>05-Mar-15</b>	
Démolition du Musée du Quai 21 existant	20 jours	03-Nov-14	28-Nov-14	Constructeur
Rénovation du Musée du Quai 21	60 jours	01-Dec-14	05-Mar-15	Constructeur,Fab

880110 AGRANDISSEMENT MCI

**Architecte - Portée de travail et calendrier**

11-Jul-13

REMARQUE : LES ÉTAPES IMPORTANTES SONT EN ROUGE

Étapes	Durée en jours ouvrables	Début	Fin	Ressources
<b>Projet 2 - Construction</b>	<b>62 jours</b>	<b>01-Dec-14</b>	<b>09-Mar-15</b>	
Renouvellement des équipements de la nouvelle salle KCR et démarrage opérationnel	20 jours	01-Dec-14	08-Jan-15	Arch, MCIQ, MHPM, Mus, Constructeur, RCR
Démolition de la salle du patrimoine KCR existante	17 jours	08-Dec-14	12-Jan-15	Contrainte saisonnière, Constructeur
Rénovation du nouveau Musée	40 jours	13-Jan-15	09-Mar-15	Constructeur, Fab
Démarrage opérationnel	10 jours	10-Mar-15	23-Mar-15	Arch, MCIQ, MHPM, Mus, Constructeur, Int, RCR
<b>Passation</b>	<b>5 jours</b>	<b>24-Mar-15</b>	<b>30-Mar-15</b>	Arch, Constructeur, MCIQ, MHPM, Mus
<b>Démarrage opérationnel</b>	<b>25 jours</b>	<b>31-Mar-15</b>	<b>04-May-15</b>	
Installation de artefacts	15 jours	31-Mar-15	20-Apr-15	MCIQ, Mus, Fab, Arch
Réglages	10 jours	21-Apr-15	04-May-15	MCIQ, Mus, Fab, Arch