

880110 AGRANDISSEMENT MCIQ

**Concepteur / Fabriquant des éléments d'exposition - Portée de travail et calendrier**

19-Sep-13

REMARQUE : LES ÉTAPES IMPORTANTES SONT EN ROUGE

Étapes	Durée	Début	Fin	Ressources
<b>Acquisition - Équipe de conception</b>	<b>126 jours</b>	<b>05-Jun-13</b>	<b>28-Nov-13</b>	
<b>Architecte de projet et design intérieur</b>	<b>86 jours</b>	<b>05-Jun-13</b>	<b>03-Oct-13</b>	
Embauche	0 jour	03-Oct-13	03-Oct-13	MCIQ
<b>Consultant du Musée</b>	<b>65 jours</b>	<b>11-Jun-13</b>	<b>10-Sep-13</b>	
Embauche	0 jour	10-Sep-13	10-Sep-13	MCIQ
<b>Concepteur / Fabriquant des éléments d'exposition du Musée</b>	<b>57 jours</b>	<b>10-Sep-13</b>	<b>28-Nov-13</b>	
Embauche	0 jour	28-Nov-13	28-Nov-13	MCIQ
<b>Développement du contenu</b>	<b>209 jours</b>	<b>17-Sep-13</b>	<b>16-Jul-14</b>	
Révision de l'avancement des travaux	5 jours	17-Sep-13	23-Sep-13	MCIQ, Mus
Analyse des écarts du Plan d'interprétation	15 jours	17-Sep-13	07-Oct-13	MCIQ, Mus
Comblement des écarts du Plan d'interprétation	5 jours	08-Oct-13	14-Oct-13	MCIQ, Mus
Développement du Plan de recherche initial	20 jours	15-Oct-13	11-Nov-13	MCIQ, Mus, MHPM
Élaboration des grandes lignes du contenu et raffinement du Plan d'interprétation	33 jours	16-Oct-13	29-Nov-13	MCIQ, Mus, MHPM
Révision du Plan d'interprétation	10 jours	02-Dec-13	13-Dec-13	MCIQ
Développement du contenu et des éléments d'exposition	155 jours	02-Dec-13	16-Jul-14	Arch, MCIQ, MHPM, Mus, Fab
<b>Conception du plan et du schéma fonctionnels</b>	<b>85 jours</b>	<b>07-Oct-13</b>	<b>14-Feb-13</b>	
Projet 1 - Hall Héritage Kenneth C. Rowe	60 jours	07-Oct-13	08-Jan-13	Arch, Int
Projets 2 et 3 - Espaces nouveaux et existants du Musée	60 jours	07-Oct-13	08-Jan-13	Mus, Fab
Intégration de la conception schématique	15 jours	09-Jan-14	29-Jan-14	Arch, Mus, Fab, Int
Estimation des coûts de classe C	5 jours	30-Jan-14	05-Feb-14	Coûts
Révision	5 jours	06-Feb-14	12-Feb-14	MCIQ, MHPM, APH
Approbation	0 jour	13-Feb-14	13-Feb-14	MCIQ
<b>Implantation</b>	<b>311 jours</b>	<b>13-Feb-14</b>	<b>06-May-15</b>	
<b>Projet 1 - Hall Héritage Kenneth C. Rowe</b>	<b>171 jours</b>	<b>13-Feb-14</b>	<b>09-Oct-14</b>	
Commande du matériel à long délai d'approvisionnement et des articles AAE (ameublement, accessoires et équipement)	100 jours	25-Apr-14	11-Sep-14	Arch, MCIQ, MHPM, Mus
Préqualification des contracteurs	20 jours	13-Feb-14	12-Mar-14	Arch, MCIQ, MHPM, Mus
Développement de la conception	30 jours	13-Feb-14	26-Mar-14	Arch, Mus, Int, MCIQ, RCR, Fab
Estimation des coûts de classe B	5 jours	27-Mar-14	02-Apr-14	coûts
PROVISION : valeur de l'ingénierie	5 jours	03-Apr-14	09-Apr-14	Arch, MCIQ, coûts, MHPM, Mus, Int
Révision de l'ensemble du développement de la conception	5 jours	10-Apr-14	16-Apr-14	MCIQ, MHPM, RCR, APH
Approbation de l'ensemble du développement de la conception	0 jour	17-Apr-14	17-Apr-14	MCIQ
Documents contractuels	15 jours	17-Apr-14	07-May-14	Arch
Traduction et affichage de la Demande de coûts - Projet 1	11 jours	08-May-14	22-May-14	MCIQ
PROVISION : Estimation classe A - Vérification de la valeur des efforts en ingénierie	5 jours	08-May-14	14-May-14	Coûts
Révision des documents contractuels par l'APH	5 jours	15-May-14	21-May-14	APH
Demande de coûts	15 jours	23-May-14	12-Jun-14	
Attribution	10 jours	13-Jun-14	26-Jun-14	MCIQ, MHPM
Embauche	0 jour	27-Jun-14	27-Jun-14	MCIQ
Construction	75 jours	27-Jun-14	09-Oct-14	Constructeur
<b>Projet 3 - Espaces existants du Musée - Projet 2 - Espaces nouveaux du Musée</b>	<b>196 jours</b>	<b>12-Jun-14</b>	<b>25-Mar-15</b>	
Commande du matériel à long délai d'approvisionnement et des articles AAE (ameublement, accessoires et équipement)	100 jours	12-Sep-14	11-Feb-15	Arch, MCIQ, MHPM, Mus, Fab
Préqualification des contracteurs	20 jours	19-Jun-14	16-Jul-14	Arch, MCIQ, MHPM, Mus
Développement de la conception	40 jours	12-Jun-14	06-Aug-14	Arch, Mus, Int, Fab
Estimation des coûts de classe B	5 jours	07-Aug-14	13-Aug-14	coûts
PROVISION : valeur de l'ingénierie	5 jours	14-Aug-14	20-Aug-14	Arch, MCIQ, coûts, MHPM, Mus, Int, Fab
Révision de l'ensemble du développement de la conception	5 jours	21-Aug-14	27-Aug-14	MCIQ, MHPM, APH
Approbation de l'ensemble du développement de la conception	0 jour	28-Aug-14	28-Aug-14	MCIQ
Documents contractuels	15 jours	28-Aug-14	17-Sep-14	Arch, Int, Fab, Mus
Traduction et affichage de la Demande de coûts - Projets 3 et 2	11 jours	18-Sep-14	02-Oct-14	
PROVISION : Estimation classe A - Vérification de la valeur des efforts en ingénierie	5 jours	18-Sep-14	24-Sep-14	coûts
Révision des documents contractuels par l'APH	5 jours	25-Sep-14	01-Oct-14	APH
Demande de coûts	15 jours	03-Oct-14	23-Oct-14	
Attribution	10 jours	24-Oct-14	06-Nov-14	MCIQ, MHPM
Embauche	0 jour	07-Nov-14	07-Nov-14	MCIQ
Extraction des artefacts des éléments d'exposition existants	10 jours	24-Oct-14	06-Nov-14	MCIQ
<b>Projet 3 - Construction</b>	<b>80 jours</b>	<b>07-Nov-14</b>	<b>11-Mar-15</b>	
Démolition du Musée du Quai 21 existant	20 jours	07-Nov-14	04-Dec-14	Contrainte saisonnière, Constructeur
Rénovation du Musée du Quai 21	51 jours	05-Dec-14	11-Mar-15	Contrainte saisonnière, Constructeur
<b>Projet 2 - Construction</b>	<b>62 jours</b>	<b>01-Dec-14</b>	<b>09-Mar-15</b>	
Renouvellement des équipements de la nouvelle salle KCR et démarrage opérationnel	20 jours	01-Dec-14	08-Jan-15	Arch, MCIQ, MHPM, Mus, Constructeur, RCR
Démolition du Hall Héritage KCR existante	17 jours	08-Dec-14	12-Jan-15	Contrainte saisonnière, Constructeur
Rénovation du nouveau Musée	40 jours	13-Jan-15	09-Mar-15	Contrainte saisonnière, Constructeur
Démarrage opérationnel	10 jours	12-Mar-15	25-Mar-15	Arch, MCIQ, MHPM, Mus, Fab, Constructeur, Int, RCR

880110 AGRANDISSEMENT MCIQ

**Concepteur / Fabricant des éléments d'exposition - Portée de travail et calendrier**

19-Sep-13

REMARQUE : LES ÉTAPES IMPORTANTES SONT EN ROUGE

Étapes	Durée	Début	Fin	Ressources
<b>Passation</b>	<b>5 jours</b>	<b>26-Mar-15</b>	<b>01-Apr-15</b>	Arch, Constructeur, MCIQ, MHPM, Mus, Fab
<b>Démarrage opérationnel</b>	<b>25 jours</b>	<b>02-Apr-15</b>	<b>06-May-15</b>	
Installation de artefacts	15 jours	02-Apr-15	22-Apr-15	MCIQ, Mus, Fab, Arch
Réglages	10 jours	23-Apr-15	06-May-15	MCIQ, Mus, Fab, Arch