

B-PARIS-105 CANADIAN CHANCERY RELOCATION – PARIS

Line ID	Tâche	Durée	Début	Fin	%	2014												2015												2016												2017											
						F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
0	PARIS – Relocalisation de l'Ambassade canadienne à Paris	859j	24 Feb '14	28 Jul '17	7%																																																
1	Surveillance interne du Comité de Gouvernance du MAECD	850j	24 Feb '14	17 Jul '17	21%																																																
2	Rencontres mensuelles	19mons	24 Feb '14	04 Sep '15	45%																																																
3	Rencontres bimensuelles	22.5mons	06 Oct '15	17 Jul '17	0%																																																
4	Demande de proposition	51j	24 Feb '14	07 May '14	100%																																																
5	Évaluation des propositions & Sélection d'une ou plusieurs options de priorité	45j	08 May '14	11 Jul '14	100%																																																
6	Approbation du Ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du développement et du Premier Ministre	63j	14 Jul '14	10 Oct '14	0%																																																
7	Approbation du Conseil du Trésor	32j	14 Oct '14	27 Nov '14	0%																																																
8	Négociation avec le promoteur prioritaire	16j	21 Nov '14	19 Dec '14	0%																																																
9	<i>Signature de l'entente - Accord d'échange immobilier</i>	<i>0j</i>	<i>22 Dec '14</i>	<i>22 Dec '14</i>	<i>0%</i>																																																
10	<i>Paiement de 25 M Euros déposé dans un compte séquestre par le développeur</i>	<i>0j</i>	<i>22 Dec '14</i>	<i>22 Dec '14</i>	<i>0%</i>																																																
11	Conception et Approbations de permis (par le développeur)	177j	23 Dec '14	14 Sep '15	0%																																																
12	Conception	53j	23 Dec '14	16 Mar '15	0%																																																
13	Approbation du permis de construire	62j	17 Mar '15	15 Jun '15	0%																																																
14	Permis de construire – Approbation tiers partie	57j	16 Jun '15	04 Sep '15	0%																																																
15	<i>Conditions rencontrées et Signature de l'Acte de Réalisation</i>	<i>0j</i>	<i>14 Sep '15</i>	<i>14 Sep '15</i>	<i>0%</i>																																																
16	Construction (par le développeur)	364j	08 Sep '15	17 Feb '17	0%																																																
17	Mobilisation	2mons	08 Sep '15	03 Nov '15	0%																																																
18	Démolition intérieure et protection environnementale	4mons	08 Sep '15	08 Jan '16	0%																																																
19	Travaux de structure (nouveaux sous-sols)	13mons	03 Dec '15	09 Dec '16	0%																																																
20	Travaux de structure (renforcement de la dalle)	9mons	03 Dec '15	19 Aug '16	0%																																																
21	Rénovations intérieures	6.2mons	22 Aug '16	17 Feb '17	0%																																																
22	Mécanique, électrique et finition	3.5mons	04 Nov '16	17 Feb '17	0%																																																
23	Services MAECD	3mons	20 Mar '17	09 Jun '17	0%																																																
24	Mise en service et QA	632j	23 Dec '14	03 Jul '17	0%																																																
25	Rencontres hebdomadaires en cours	31mons	23 Dec '14	15 Jun '17	0%																																																
26	Rapports de projet mensuels à MAECD	31mons	23 Dec '14	15 Jun '17	0%																																																
27	Inspections hebdomadaires du site	21mons	04 Nov '15	03 Jul '17	0%																																																
28	<i>Présentation du rapport final de mise en service et assurance de qualité</i>	<i>0j</i>	<i>09 Jun '17</i>	<i>09 Jun '17</i>	<i>0%</i>																																																
29	<i>Présentation du rapport final de conformité</i>	<i>0j</i>	<i>09 Jun '17</i>	<i>09 Jun '17</i>	<i>0%</i>																																																
30	<i>Déménagement</i>	<i>0j</i>	<i>16 Jun '17</i>	<i>16 Jun '17</i>	<i>0%</i>																																																
31	<i>Ouverture de la Chancellerie</i>	<i>0j</i>	<i>01 Jul '17</i>	<i>01 Jul '17</i>	<i>0%</i>																																																
32	<i>Transfert des titres et signature de l'acte de transfert des titres</i>	<i>0j</i>	<i>28 Jul '17</i>	<i>28 Jul '17</i>	<i>0%</i>																																																