

Visite facultative des lieux tiendra à 10h00 23 Avril 2014, au CORCAN Construction 1455 Bath Road , Kingston , ON

Participants: Chris Stein , directeur de la construction , de CORCAN
Rod Stokes , chef de projet , CORCAN
Daniel Macleod , directeur de projet , CORCAN
Pauline Cook, responsable des marchés, Service correctionnel du Canada
Trevor Hagerman , Agent Indépendant TH Logistique
Jamie Britt , chef de projet , Evans Industrial Installations Ltd
Mike , Barrie grue

Après les présentations , les visiteurs ont été invités à chantier de construction pour afficher projet .

Les immeubles de bureaux sont d'être à deux sections complètement enveloppé. La zone commune est d'être complètement fermé. Les cabines de la pilule ne sont pas disponibles pour l'affichage, mais leurs dimensions de la structure en acier sont 17,5 " LX 7'- 6 " WX 11' - 6 " H à envelopper ou horded. Pas de verre sera installé au moment du transport. Le mur de la canopée et des panneaux de toit varient en taille mais la taille maximale est de 10,5 " WX 29 ' L. Il ya environ 18 panneaux.

Il a été déterminé qu'environ quatre chargements de camion par emplacement. Dessin de levage de patte est fourni et sera affiché sur le site Web d'appels d'offres du gouvernement. Dix larges remorques pieds sont nécessaires au minimum. Le poids des modules de bureaux semblent être distribué uniformément. L'immeuble de bureaux est construit en deux unités mobiles fixés au centre de faisceau qui est boulonné à séparer en laissant deux structures de moitié. Les points ont été fournis. Les arrimages pour les panneaux seront en place à l'entrepreneur. Cerclage ou des chaînes sont en option. Des trous dans les parapets au-dessus du toit pourraient être fournis si nécessaire aux fins de arrimages. Les structures peuvent être arrimés par le bas et garantis par la base. Vaporiser la mousse sera placé sur la face inférieure des immeubles de bureaux. Photos de la structure de poutre d'acier de l'étage principal et la structure du couvert seront fournis. L' anneau de levage est enfermé à l'intérieur de la zone de garde-corps sur le toit de la structure de bureau. Les entrepreneurs décider comment sécuriser la base. Pattes soudées sur la base sont autorisés.

CORCAN est d'assurer l'accès de fonctionnement de la grue et des chariots élévateurs sur place sera disponible pour le levage de matériaux en vrac misc. Les premiers éléments à être nécessaires à la destination sont les deux unités de bureau comprenant deux éléments chacun. Le stand de la pilule et de l'auvent Drive-Thru panneaux de murs et de toits à suivre. Contractant sont à déterminer voie de sortie de la propriété CORCAN comme stationnement et rayons sont limitées dans certains domaines.

Merci pour votre temps. L'appel d'offres fermé le 30 Avril 2014, au 14:00 HNE. Les offres doivent être envoyées au Bureau régional de l'approvisionnement soit par courrier ou par livraison. Toutes les questions doivent être soumises les cinq (5) jours avant la clôture.

QUESTIONS ET REPONSES COMPLÉMENTAIRES

Q n °1: CORCAN a été invité à confirmer les dimensions ci-dessous mentionnés dans les dessins, étant Charge # 1 - 50'4 " LX 15'2" H WX 11'10 " @ 25 tonnes ; charge # 2 - Idem que ci-dessus ; charge # 3 Pill Booth environ @ 20 tonnes. Le mur et les panneaux de toit pour la canopée sont environ £ 36 600.

R n °1 : Les chiffres fournis sont des estimations. Poids finaux et les plans de chargement sont de la responsabilité des compagnies maritimes. Charge 1 et 2 sont environ 25 tonnes chacun. Il ne s'agit que d'un poids approximatif. Les compagnies maritimes qui ont assisté à la réunion de chantier aujourd'hui recommandent que la charge 3 être divisée en 2 charges. Une charge est pour la cabine de pilule et matériaux divers ; et une autre charge est pour les sections de la canopée. Lors de la visite du site aujourd'hui, il a été recommandé qu'il y ait 4 camions par emplacement. C'est à la compagnie maritime afin de déterminer la meilleure façon d'expédier ces articles.

Q n °2: Page 24 sous critères techniques obligatoires déclare: « Le soumissionnaire doit être pleinement assurée (exigence minimale de 2 M \$) ". Est-ce dommages corporels et l'assurance des biens?

R n °2 : Oui

Q n °3: Page 1 de l'amendement Nombre : 001 Etats ". Pas moins de 700.000 \$ par envoi biens de l'État doit être assuré pour base du coût de remplacement ". Est-ce le montant à inscrire à la couverture de la cargaison ?

R n °3 : Oui

Q n °4: Maintenant que la charge n ° 3 sera divisé en deux envois, pouvez-vous s'il vous plaît aviser le poids et l'encombrement de charge 3 et 4 ?

R n °4 : La taille et le poids des deux composants de bureau charges # 1 et # 2 La taille et le poids de la pilule Booth charge n ° 3 La taille env, le poids et le nombre de panneaux de charge n ° 4 se présente comme suit : Le mur de la canopée et des panneaux de toiture varient en taille mais la taille maximale est de 10,5 " WX 29 ' L. Il ya environ 18 panneaux.