

Consortium Avataa / Stavibel

1271, 7e Rue
Val-d'Or (Québec) J9P 3S1
Tél. : 819 825-2233 Téléc. : 819 825-1322

TRAVAUX PHASE 2019 / WORKS PHASING 2019

PHASAGE – VOIE DE CIRCULATION ET TABLIER – DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX
PHASING - TAXIWAY AND APRON – GENERAL DESCRIPTION OF WORKS
PHASE 4 – VOIE DE CIRCULATION / TAXIWAY

- **RÉPARATION DES FISSURES**
REPAIRS CRACKS
 - **PLANAGE DE LA SURFACE EXISTANTE, ÉPAISSEUR 15 À 40 MM.**
RESHAPING OF PARTIAL AREA, VARIABLE THICKNESS 15 TO 40 MM.
- **NETTOYAGE DE LA SURFACE PLANÉE.**
CLEAN UP THE MILLED SURFACE.
 - **APPLICATION D'UN BITUME D'ACCROCHAGE.**
APPLICATION OF AN ASPHALT TACK COAT.
- **POSE D'UNE COUCHE CORRECTRICE DE PAVAGE AUX ENDROITS REQUIS.**
PLACEMENT A CORRECTIVE LAYER WHERE NEEDED.
- **PAVAGE / PAVEMENT.**

PHASE 5, 6 - VOIE DE CIRCULATION / TAXIWAY - DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX
GENERAL DESCRIPTION OF WORKS

- **PLANAGE DE LA SURFACE EXISTANTE ÉPAISSEUR 15 A 40MM**
RESHAPING SURFACE, THICKNESS 15 TO 40MM.
- **NETTOYAGE DE LA SURFACE, RETRAIT DU MARQUAGE.**
CLEAN UP OF SURFACE, REMOVAL OF MARKINGS.
- **APPLICATION D'UN BITUME D'ACCROCHAGE.**
APPLICATION OF AN ASPHALT TACK COAT.
- **POSE D'UNE COUCHE CORRECTRICE DE PAVAGE**
PLACEMENT A CORRECTIVE LAYER.
- **EPANDAGE DE BÉTON BITUMEUX/UNE COUCHE UNIFORME, ÉPAISSEUR 50 MM.**
PLACEMENT PAVEMENT, ONE LIFT, THICKNESS 50 MM.
- **MISE EN ŒUVRE DE RECHÈVRES ET D'ACCOTEMENTS.**
LEVELLING AND BACKFILL OF SHOULDER.
- **REHAUSSEMENT DES FEUX.**
RAISING OF EDGE LIGHTS.
- **MARQUAGE PERMANENT.**
PERMANENT MARKING.

PHASE 1, 2 ET 3 – TABLIER/APRON - DESCRIPTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX
GENERAL DESCRIPTION OF WORKS


- **PLANAGE DE LA SURFACE DE PAVAGE EXISTANTE, ÉPAISSEUR VARIABLE 30-50 MM.**
RESHAPING OF EXISTING PAVEMENT, VARIABLE THICKNESS 30-50 MM.
- **NETTOYAGE DE LA SURFACE PLANÉE.**
CLEAN UP OF THE MILLED SURFACE.
- **APPLICATION DU BITUME D'ACROCHAGE.**
APPLICATION OF AN ASPHALT TACK COAT.
- **ÉPANDAGE DE BÉTON BITUMEUX, COUCHE UNIQUE, ÉPAISSEUR 55 MM.**
SPREADING OF BITUMINOUS CONCRETE, THICKNESS 55 MM.
- **CONSTRUCTION DE JOINTS DE TRANSITION AU BESOIN.**
CONSTRUCTION OF TRANSITION JOINTS IF NEEDED.
- **MARQUAGE PERMANENT.**
PERMANENT MARKING.
- **RAHAUSSEMENT DES FEUX.**
RAISING OF EDGE LIGHTS.
- **MISE EN FORME ET RECHARGEMENT DES ACCOTEMENTS.**
LEVELLING AND BACKFILL OF SHOULDERS.

00	Y.B.	2018/04/13	G.M.	POUR SOUMISSION / FOR TENDER
No.	Par By	Date	Approuvé Approved	Emissions Issues

Sceau (x) :	Seal (s) :
-------------	------------

Échelle
Scale

HOR.
1:500



Site	AEROPORT DE KUUJUAQ AIRPORT
Project / Project	RECouvrement DE LA PISTE 07-25, DE LA VOIE DE CIRCULATION BRAVO ET DE L'AIRE DE TRAFIC / PAVEMENT OF RUNWAY 07-25, TAXIWAY BRAVO AND APRON
Description	VOIE DE CIRCULATION ET AIRE DE TRAFIC / TAXIWAY AND APRON PLAN DE PHASAGE D'EXÉCUTION EXECUTION PHASING PLAN

Chargé de projet Project supervisor	MEHDI TAGHZOUT	Préparé par Prepared by	#OIQ: 30623 GILLES MARCOTTE, ing.
Direction cliente Client branch	NHA	Préparé par Prepared by	YVES BOISVERT, techn. sr
Gestionnaire Manager		Préparé par Prepared by	#OIQ: 30623 GILLES MARCOTTE, ing.
No. projet Project no.	R.087646.001	Date	

Pour fins administratives	For administrative purposes
---------------------------	-----------------------------

Gestionnaire de projets - ESC MPO/T
Projects Manager - CSU DFO/TC

Q	1	2	1	Q	6	1	2	C	0	6	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---