

## NGCC *Cygnus* - Procès-verbal de la conférence des soumissionnaires

Le 2 août 2018

### Participants

Colleen Dalton	Spécialiste des approvisionnements	TPSGC
Ken DeSorcy	Évaluateur	Chantier naval Davie
George Penney	Gestionnaire des marchés	NewDock Ltd
Trevor Troake	Vice-président	Heddle Marine
Ryan Peach	Agent subalterne de négociation des marchés	TPSGC
Bill Ping	GEN	GCC
Martin Mortenger	Mécanicien en chef	GCC
Colin Warren	Mécanicien en chef	GCC
Jerry Williams	Commandant	GCC

Un entrepreneur mentionne un manque d'uniformité à l'intérieur des différentes régions. J'explique qu'un document standardisé a été préparé et envoyé aux Services juridiques pour examen. Je mentionne également que je ne sais pas combien de temps durera ce processus, mais qu'une fois que le document aura été accepté par les Services juridiques, toutes les régions du Canada utiliseront le même document standardisé.

Dates du radoub : 10 septembre au 1<sup>er</sup> novembre 2018.

### **Spécifications**

#### **HD-01 Tableau de production**

Aucun problème.

#### **HD-02 Services**

Aucun problème.

#### **HD-03 Mise en cale sèche**

Aucun problème.

#### **HD-04 Nettoyage des caissons d'eau de mer**

Aucun problème.

#### **HD-05 Anodes de zinc**

Aucun problème.

#### **HD-06 Système antisalissure C2000**

Aucun problème.

#### **HD-07 Inspection et examen de la coque**

Aucun problème.

#### **HD-08 Abouts et joints de coque**

Aucun problème.

#### **HD-09 Remplacement de la porte de l'armoire à armes**

Une note a été consignée dans le devis révisé concernant l'état de la porte.

#### **HD-10 Peinture de la coque**

Une note a été consignée dans le devis révisé concernant le type de peinture à enlever.

#### **HD-11 Inspection des réservoirs**

Aucun problème.

#### **HD-12 Ancres, chaînes et puits aux chaînes**

Aucun problème.

#### **HD-13 Retrait et inspection du gouvernail**

Aucun problème.

#### **HD-14 Hélice et mécanisme**

3.1.2 Ajouter Wärtsilä comme possible représentant détaché pour superviser l'alignement de la ligne d'arbres.

#### **H-01 Inspection annuelle du système de détection d'incendie**

Aucun problème.

#### **H-02 Extincteurs portatifs**

Aucun problème.

#### **H-03 Système fixe d'extinction d'incendie**

Oui, seulement une bonbonne a été expédiée pour entretien.

#### **H-04 Systèmes d'extinction d'incendie de cuisine**

Aucun problème.

#### **H-05 Nettoyage de la manche de ventilation**

Aucun problème.

#### **H-06 Inspection des canots de sauvetage et des bossoirs de bâbord**

Aucun problème.

#### **H-07 Bossoir Miranda à bâbord et à tribord**

Le nom du représentant détaché a été changé pour Palfinger, et une nouvelle personne-ressource, avec le numéro de téléphone, a été ajoutée dans le devis révisé.

#### **H-08 Nettoyage et retouche des réservoirs d'eau douce**

Aucun problème.

#### **H-09 Remplacement des projecteurs**

Aucun problème.

#### **H-10 Installation du palier d'arbre arrière**

Aucun problème.

#### **H-11 Installation de porte étanche**

Une note a été consignée dans le devis révisé concernant un essai au boyau.

#### **H-12 Inspection et entretien annuels des radeaux de sauvetage**

Aucun problème.

#### **H-13 Réparations des pénétrations de pont du compartiment des machines auxiliaires arrière**

Une note a été consignée dans le devis révisé concernant la livraison de l'écoutille.

#### **H-14 Remise à neuf du pont des toilettes des femmes**

Aucun problème.

#### **H-15 Installation de treuil de remorquage**

3.1.2 Remplacer la pénétration de pont fournie par le propriétaire **PAR** la pénétration de pont fournie par l'entrepreneur.

#### **H-16 Installation du vire-casier à crabes et du bossoir**

3.1.2 Remplacer la pénétration de pont fournie par le propriétaire **PAR** la pénétration de pont fournie par l'entrepreneur.

#### **H-17 Remplacement du collecteur de la vanne de cale**

Aucun problème.

#### **H-18 Remplacement du filtre double d'huile de lubrification du moteur principal**

3.1.9 On lit « annexe 60 », mais il faudrait lire « annexe 80 ».

H-19 Retiré du devis car cet élément a été annulé.

#### **H-20 Photos ultrasoniques du pont et de la cloison de la timonerie à bâbord et à tribord**

Une note a été consignée dans le devis révisé concernant le nombre de photos à prendre et le nombre de panneaux à enlever.

#### **H-21 Inspection du refroidisseur d'eau de chemise et d'huile de lubrification du moteur principal**

1.2 Des membres de l'équipage effectueront sur place le nettoyage du refroidisseur d'eau de chemise.

#### **H-22 Inspection de la pompe de service général**

Aucun problème.

H-23 Retiré du devis car cet élément a été annulé.

#### **H-24 Remise à neuf du pont des toilettes des mécaniciens**

Aucun problème.

#### **H-25 Remise à neuf du pont des toilettes du capitaine et du chef mécanicien**

Le devis reste inchangé.

#### **H-26 Remplacement de l'élément d'embrayage de bâbord**

3.1.1 Le représentant détaché surveillera la révision.

#### **H-27 Pompes de bossoir**

Retiré du devis car cet élément a été annulé.

#### **E-01 Déflexions du vilebrequin du moteur principal**

Aucun problème.

#### **E-02 Vidange de l'huile du propulseur d'étrave**

L'huile doit être filtrée avant d'entrer dans le système.

#### **E-03 Essai au mégohmmètre et analyse thermique annuels**

Aucun problème.

#### **E-04 Réparations de traversées de câbles**

Une note a été consignée dans le devis révisé concernant cet élément.

1.1 Enlever 74 et le remplacer par 84.

### **3.1.2 Enlever :**

- 74      Salle des moteurs auxiliaires arrière      Retirer tous les câbles et enlever le cadre existant.  
Souder en place le nouveau cadre de traversée fourni par GSM. Réinstaller tous les câbles et les rassembler.

### **3.1.2 Remplacer par :**

- 84      SMAA bâbord arrière      Remettre en place avec des traversées MCT Brattberg

### **E-05    Mise à niveau du Radar/du SEVCM**

Aucun problème.

### **E-06    Installation du Système d'alarme de quart à la passerelle de navigation (BNWAS)**

Aucun problème.

### **E-07    Étude de l'alimentation électrique**

Aucun problème.

### **E-08    Remplacement d'une antenne SEA TEL**

Aucun problème.

### **E-09    Modification du système de l'appareil à gouverner Jastram**

Aucun problème.