

Conférence des soumissionnaires

20 novembre 2019

OLZ-9-42093

La conférence des soumissionnaires s'est tenue à PSPC, St. John's (T.-N.-L.), à 13 h 30, en présence des fonctionnaires suivants:

prénom	Position	Représentant
Art Rice	Pouvoir adjudicateur	PWGSC
Cody Barret	VMM	CCG
George Penney	Gestionnaire de contrats	NewDock
Mark Roebathan	Gestionnaire d'estimation	NewDock

ITT

Il n'y a pas de peinture au plomb sur le Vladykov. Les tests sont terminés. Remarque: les coûts de transfert de navire sont en cours de mise à jour. La révision suivra une fois connue.

Remarque: La GCC organisera un rendez-vous avec la NACE. La référence dans la spécification peut être modifiée

Éléments de spécification

Preamble

H-01 Entreposage

Notez que les dates de réaménagement sont sujettes à changement. Les dates de stockage ne changeront pas.

H-02 Diagramme De Production

Pas d'issues

H-03 Services

L'entrepreneur doit installer une protection de sol adéquate.

H-04 Entretien Des Radeaux De Sauvetage

Pas d'issues

H-05 Extincteurs Portatifs Du Navire

Pas d'issues

H-06 System De Detection D'Incendie

Pas d'issues

H-07 Nettoyage Des Sentine

Pas d'issues

H-08 Inspection Annuelle Due System Fixe De Lutte Contre Les Incendies

Pas d'issues

H-09 Inspection Annuelle Par Global Davit

L'allocation référencée concerne les pièces et services liés au représentant détaché.

H-10 Essai d'étanchéité annuel des systèmes de réfrigération

Pas d'issues

H-11 Révision de l'extrémité supérieure du moteur principal du port

L'entrepreneur doit prévoir 80 heures d'assistance par la cour

H-12 Remplacement de tuyaux en acier galvanisé par des tuyaux en du cuivre nickel

Pas d'issues

H-13 Inspection Des Citernes De Ballast Avant Et Arriere

Un crédit complet sera accordé pour le test non utilisé.

H-14 Essais En Mer

Pas d'issues

H-15 Remplacement du pont dans la zone du poste d'équipage

Pas d'issues

H-16 Resurfaçage du bossoir CTD

Veuillez remplacer le sablage par un outillage électrique.

Le revêtement à utiliser est la peinture Dory Buff Matchless High Gloss (732).

H-17 Modifications aux goupilles de la structure en A

3.1.2 L'entrepreneur doit remplacer les broches référencées ainsi que 4 nouvelles oreilles.

H-18 Installation de pompe à vide

Nouvel article

Ajouter une indemnité de 6 000,00 \$ pour le RSF (frais de déplacement et de subsistance inclus)

HD-01 Mise En Cale Seche

3.1.12 Voir le nouvel article référençant le glycol.

HD-02 Nettoyage et peinture de la coque

Un crédit complet sera accordé pour le dynamitage ou le lavage.

HD-03 Prises D'EAU A LA MER

Pas d'issues

HD-04 Installation du joint mécanique de l'arbre

3.3.11 note référence à la réinstallation

HD-05 Anodes

Pas d'issues

HD-06 Inspection des prises d'eau de mer et des boîtes à clapets

Notez les vannes référencées qui doivent être remplacées par GSM

HD-07 Nettoyage des conduites d'eau de mer

Remarque: les exigences du représentant détaché ont été ajoutées

L'entrepreneur devrait ajouter une indemnité de 5 500 \$ à un entrepreneur en nettoyage à jet d'eau. L'entrepreneur doit utiliser l'équipement approprié pour s'assurer que les tuyaux sont nettoyés de manière satisfaisante. Le fournisseur recommandé est Afonso Group Limited. Vous pouvez le joindre au 709-576-6070. L'allocation est pour le nettoyage seulement.

L-01 Essai annuel de l'isolation électrique

Pas d'issues

A-1 Remplacement de tuyaux en acier galvanisé par des tuyaux en du cuivre nickel

Pas d'issues

A-2 Remplacement du pont dans la zone du poste d'équipage

Pas d'issues

A-3 Resurfaçage du bossoir CTD

Pas d'issues

A-4 Modifications aux goupilles de la structure en A

Pas d'issues

A-5 Installation du joint mécanique de l'arbre

Pas d'issues