

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment : Atelier (25275)

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)																																	
1	2	3	4	5	6		7		8										9		10		11		12		13		14		15		16
No de ZPSO	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux ignifugeants isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057)	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (pr ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (pr ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (pr ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (présence ou non documentée) / Absence (documentée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)			
1	Extérieur	Murs	Pièces	Mortier	TPSGC-COUR-25275-ATELIER-EXT.-MORTIER-01A4	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.												S.O.	
		Toiture	Bardeaux d'asphalte et gravier	S.O.	TPSGC-COUR-25275-ATELIER-EXT.-TOITURE-BARDEAU-04	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.												S.O.	
		Toiture	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25275-ATELIER-EXT.-TOITURE-JE-05	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.												S.O.
		Portes	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25275-ATELIER-EXT.-CALFEUTRAGE-03	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.												S.O.
Rez-de-chaussée																																	
2	Rez-de-chaussée	Murs	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.	
		Murs	Contreplaqué	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
		Plafond	Contreplaqué	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
		Plancher	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
Grenier																																	
3	Grenier	Murs	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.	
		Plafond	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
		Plancher	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
		Plancher	Laine minérale	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
	Plancher	Flocage	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.												S.O.	

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment : Entrepôt (25279)

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)					État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau										Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																	
No de ZPSO	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux ignifugeants isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057)	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (pr ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (pr ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (pr ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Extérieur	Murs	Pièces	Mortier	TPSGG-COUR-25279-ENTREPÔT-EXT.-MORTIER-01A-4	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.												
		Toiture	Bardeaux de cédrès	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												
		Fenêtres	Joint d'étanchéité	S.O.	S.O.	TPSGG-COUR-25279-ENTREPÔT-EXT.-FENÊTRE-JE-03	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.												
Rez-de-chaussée																																
2	Rez-de-chaussée	Murs	Pâtre-ciment	S.O.	TPSGG-COUR-25279-ENTREPÔT-PVC-M-02A-1	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.												
		Plancher	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												
		Plafond	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment : Garage (25280)

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)																																					
1	2	3	4	5	6	7	Interventions et précisions sur le matériau																	Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis										
No de la ZPSO	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux ignifugeants isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057)	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (pr ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (pr ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (pr ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (présence ou absence documentée) / Absence (documentée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)							
1	Extérieur	Murs	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.					
		Toiture	Bardeaux d'asphalte	S.O.	TPSGG-COUR-25280-GARAGE-TOIT-BARDEAU-05	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.												Rapport Englobe COUR_040-P-0012240-0-02-261-HI-R-0326-00	S.O.			
		Portes	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGG-COUR-25280-GARAGE-EXT-JE-BLANC-01	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.													Rapport Englobe COUR_040-P-0012240-0-02-261-HI-R-0326-00	S.O.	
		Portes	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGG-COUR-25280-GARAGE-EXT-JE-BEIGE-02	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.													Rapport Englobe COUR_040-P-0012240-0-02-261-HI-R-0326-00	S.O.	
		Portes	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGG-COUR-25280-GARAGE-EXT-JE-VERT-03	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.														Rapport Englobe COUR_040-P-0012240-0-02-261-HI-R-0326-00	S.O.
		Fenêtres	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGG-COUR-25280-GARAGE-EXT-FENÊTRE-JE-BLANC-04	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.														Rapport Englobe COUR_040-P-0012240-0-02-261-HI-R-0326-00	S.O.
Rez-de-chaussée																																					
2	Rez-de-chaussée	Murs	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.														S.O.			
		Plancher	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.															S.O.	
		Plafond	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.															S.O.	

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment : Logette de contrôle amont (25281)

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)																																	
1	2	3	4	5	6	7	Interventions et précisions sur le matériau																			Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis				
No de ZPSO	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux ignifugeants - isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057)	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (pr ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (pr ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (pr ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
																						Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prélevé ou documenté) / Absence (documenté)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)			
1	Extérieur	Murs	Panneaux de plastique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.					S.O.		
		Murs	Vitres	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.					S.O.	
		Plafond	Revêtement métallique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.					S.O.	
		Bas des murs	Joint d'étanchéité gris foncé		3947-S-LOG-A1-01	2018-09-27																					Rapport MIV P18-3947-5						
		Bas des murs	Joint d'étanchéité gris pâle		3947-S-LOG-A2-01	2018-09-27																						Rapport MIV P18-3947-5					
		Murs	Joint d'étanchéité		TPSGG-COUR-25281-LOGETTE DE CONTRÔLE-AMONT-J.E.-01	2018-09-27	Voir commentaire													Chrysotile	0.1-1%							Rapport Englobe COUR_040-P-001-2240-0-02-261-H-R-0300-00				Matériau non observé lors de l'inspection annuelle. Ce matériau est seulement présent à l'intérieur du bâtiment.	
Rez-de-chaussée																																	
2	Rez-de-chaussée	Murs	Panneaux de plastique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.					S.O.		
		Murs	Joint d'étanchéité	Pièce	TPSGG-COUR-25281-LOGETTE DE CONTRÔLE-AMONT-J.E.-01	2018-10-18	Bon			Non friable	A			Non	80 pieds linéaires				Chrysotile	0.1-1%	7						Rapport Englobe COUR_URU-P-001-2240-0-02-261-H-R-0300-00					2020-10-18	
		Murs	Vitres	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.					S.O.	
		Plafond	Structure métallique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.					S.O.	
		Plancher	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.						S.O.					S.O.		

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment : Logette éclusier (25282)

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)																																			
1	2	3	4	5	6	7	Interventions et précisions sur le matériau																	Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis								
No de ZPSO	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux ignifugeants isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057)	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (pr ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (pr ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (pr ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
																						Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (présence ou non documentée) / Absence (documentée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)					
1	Extérieur	Toiture	Asphalte	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-TOIT-EXT-BARDEAU-06	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.											S.O.			
		Murs	Briques	Mortier	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-EXT-MORTIER-04-4	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.											S.O.		
		Portes	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-EXT-JE-BLANC-07	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.											S.O.		
		Fenêtres	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-EXT-JE-GRIS-08	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.										S.O.		
RDC-chaussées																																			
2	Salles de bain	Murs	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.											S.O.			
		Murs	Céramique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.											S.O.		
		Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-RDC-TOILETTE-CAJ-PF-02	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.	
		Plancher	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-EXT-JE-BRUN-10	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.	
	Bureau	Murs	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-RDC-BUREAU-CAJ-MUR-03	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.		
	Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.		
	Plancher	Tuiles de vinyle	S.O.	TPSGC-Cour-25282-Logette-RDC-PL-TVA-01	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.		
	Salle électrique-mécanique	Murs	Contreplaqué	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.													S.O.	
		Plafond	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.													S.O.	
		Plancher	Non isolée	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.													S.O.	
Corridor et escalier	Plancher	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.													S.O.			
Etage																																			
3	Etage	Murs	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.		
		Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.													S.O.	
		Portes	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25282-LOGETTE-EXT-JE-CLAIR-09	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.													S.O.
		Plancher	Tuiles de vinyle	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.													S.O.	

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE Bâtiment : Maison maître-éduciar (25284)

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)					État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau										Après enlèvement complet du matériau		Commentaires		Suivis												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
No. de ZPSO	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux ignifuges - isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057)	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (gr ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (gr ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (gr ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (présente ou non documentée) / Absence (documentée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)			
1	Extérieur	Murs de périmètre	Cépi de ciment (agrégat)		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-EXT-M-15A-I	2019-10-18	Passable			Friable	A	Moyen	Non		2 120	2		Chrysotile	1-6%	6			Stabilisation et encapsulation	2018-11-09	Présence	Chrysotile	Rapport MHV P18-3947 Rapport final des travaux			2020-10-18			
		Murs de fondation	Cépi de ciment		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-EXT-MUR-FONDATION-CREPI-14A-I	2017-10-01												Non détectée															
		Toiture	Bardeaux d'asphalte		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-EXT-BARDEAU-TOTI-17 et 4176-5-T2-01 à 03	2019-10-18	Mauvais			Non friable	C (apparent)	Moyen		Oui				Chrysotile	3,48%	3									La 3e couche de bardeaux contient de l'amiante	2020-10-18			
		Toiture	Membrane		4176-5-T1-01	2019-10-18													Non détectée														
		Toiture	Joint d'étanchéité goutonné noir		4176-5-A3-01	2019-10-18	Bon			Non friable	C (apparent)	Faible							Chrysotile	5,58%	7								Scellant goutonné autour des structures sur la toiture	2020-10-18			
		Toiture	Joint d'étanchéité gris		4176-5-A2-01	2019-10-18													Non détectée														
		Fenêtres	Joint d'étanchéité		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-EXT-JE-19	2017-10-01													Non détectée														
		Fenêtres	Joint d'étanchéité		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-EXT-JE-18	2017-10-01													Non détectée														
Fenêtres	Joint d'étanchéité	Vitres et cadrages		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-EXT-JE-FENÊTRE-16	2019-10-18	Bon			Non friable	A	Faible		Non	450 pieds linéaires				Chrysotile	0,1-10%	7			Stabilisation et encapsulation	2018-11-09	Présence	Chrysotile	Rapport MHV P18-3947 Rapport final des travaux			2020-10-18			
Sous-sol																																	
2	Sous-sol	Murs de pierres	Mortier		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-SS-MORTIER-M-01A-I	2017-10-01												Non détectée															
		Murs	Plâtre-ciment		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-SS-P-C-M-02A-I	2017-10-01													Non détectée														
		Tuyauterie	Laine minérale	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.		S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												
		Tuyauterie	Débris	Plancher		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-SS-DÉBRIS CANEVAS-03	2017-10-01												Chrysotile	0,1-1%									OUI	ENLEVEMENT FAIT			
Rez-de-chaussée																																	
3	Rez-de-chaussée	Murs	Panneaux de gypse et composé à joints		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-RDC-CAJ-M-04	2017-10-01												Non détectée															
		Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-RDC-CAJ-PF-05	2017-10-01													Non détectée														
		Plancher	Bois		S.O.	2017-10-01	S.O.		S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												
		Murs	Plâtre-ciment		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-RDC-PIC-M-06A-I	2017-10-01													Non détectée														
		Cheminée/Foyer	Briques	Mortier		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-RDC-MORTIER FOYER-M-07A-I	2017-10-01												Non détectée														
Plancher	Céramique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.		S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.														
Étage																																	
Bureau	Bureau	Murs	Panneaux de gypse et composé à joints		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-CAJ-M-12													Non détectée															
		Murs	Plâtre-ciment		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-PIC-M-09A-I et 4176-5-MI-01 à 09														Non détectée														
		Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-CAJ-PF-11														Non détectée														
		Plafond	Plâtre-ciment	Plafond en pente		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-PIC-PF-10A-I	2019-10-18	Bon			Friable	C (apparent)	Faible	Non		100			Chrysotile	0,1-1%	7												
		Plancher	Tuiles de vinyle 12 po x 12 po beige		TPSGC-Cour-25284-Résidence ME-TVA-08														Non détectée														
		Plancher	Colle des tuiles de vinyle 12 po x 12 po beige																	Présence susceptible													
Corridor	Corridor	Plancher	Tuiles de vinyle 9 po x 9 po beige tachetées brun	Pièce	TPSGC-Cour-25284-Résidence ME-TVA-13	2019-10-18	Bon			Non friable	A	Faible	Non	67				Chrysotile	0,31%	7			Enlèvement	2018-11-09	Présence	Chrysotile	Rapport MHV P18-3947 Rapport final des travaux			2020-10-18			
		Plancher	Colle des tuiles de vinyle	Pièce	4176-5-P1-01	2019-10-18	Bon			Non friable	A	Faible	Non	67				Chrysotile	2,34%	7													
		Murs	Panneaux de gypse et composé à joints		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-CAJ-M-12														Non détectée														
		Murs	Plâtre-ciment		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-PIC-M-09A-I et 4176-5-MI-01 à 09														Non détectée														
		Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-CAJ-PF-11															Non détectée													
		Plafond	Plâtre-ciment	Plafond en pente		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-PIC-PF-10A-I	2019-10-18	Bon			Friable	C (apparent)	Faible	Non		30			Chrysotile	0,1-1%	7												
Cuisine	Cuisine	Plancher	Tuiles de vinyle 12 po x 12 po beige		TPSGC-Cour-25284-Résidence ME-TVA-08													Non détectée															
		Plancher	Colle des tuiles de vinyle 12 po x 12 po beige																Présence susceptible														
		Murs	Panneaux de gypse et composé à joints		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-CAJ-M-12														Non détectée														
		Murs	Plâtre-ciment		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-PIC-M-09A-I et 4176-5-MI-01 à 09														Non détectée														
		Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-CAJ-PF-11															Non détectée													
		Plafond	Plâtre-ciment	Plafond en pente		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-PIC-PF-10A-I	2019-10-18	Bon			Friable	C (apparent)	Faible	Non		100			Chrysotile	0,1-1%	7												
Espace cuisinette/salle de bain	Espace cuisinette/salle de bain	Plafond	Plâtre-ciment	Plafond en pente		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-PIC-PF-10A-I	2019-10-18	Bon			Friable	C (apparent)	Faible	Non	100			Chrysotile	0,1-1%	7													
		Murs	Panneaux de gypse et composé à joints		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-CAJ-M-12														Non détectée														
		Murs	Plâtre-ciment		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-PIC-M-09A-I et 4176-5-MI-01 à 09														Non détectée														
		Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-CAJ-PF-11															Non détectée													
		Plancher	Céramique	S.O.	S.O.	2019-11-09	S.O.		S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												
		Plancher	Tuiles de vinyle 9 po x 9 po beige tachetées brun	Pièce	TPSGC-Cour-25284-Résidence ME-TVA-13	2019-11-09	Bon			Non friable	A	Faible		Non		300			Chrysotile	0,31%	7			Enlèvement	2018-11-09	Présence	Chrysotile	Rapport MHV P18-3947 Rapport final des travaux			2020-10-18		
Vestiaire	Vestiaire	Plancher	Colle des tuiles de vinyle	Pièce	4176-5-P1-01	2019-10-18	Bon			Non friable	A	Faible	Non	300				Chrysotile	2,34%	7													
		Murs	Panneaux de gypse et composé à joints		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-CAJ-M-12														Non détectée														
		Murs	Plâtre-ciment		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-PIC-M-09A-I et 4176-5-MI-01 à 09														Non détectée														
		Plafond	Panneaux de gypse et composé à joints		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-CAJ-PF-11															Non détectée													
		Plafond	Plâtre-ciment	Plafond en pente		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-PIC-PF-10A-I	2019-10-18	Passable			Friable	C (apparent)	Faible	Non		100			Chrysotile	0,1-1%	6												
		Plafond	Plâtre-ciment	Pièce		TPSGC-COUR-25284-RÉSIDENTE ME-ETAGE-PIC-PF-10A-I	2017-10-01	Mauvais			Friable	A	Faible	Oui		25	25		Chrysotile	0,1-1%	7												
Garde-robe face à l'escalier	Garde-robe face à l'escalier	Plancher	Tuiles de vinyle 9 po x 9 po beige tachetées brun	Pièce	TPSGC-Cour-25284-Résidence ME-TVA-13																												

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)					État du matériau		Interventions et précisions sur le matériau										Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivi														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																			
OR	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux (ignifugants - isolants et fins, texturés et pavés) (PM-057)	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (gr ³)	Quantité estimée de MCA endommagé (gr ³)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (gr ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (présence ou non documentée) / Absence (documentée)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)				
		Murs	Plâtre-ciment		TSPSC-COUR 25284-RÉSIDENCE ME-ÉTAGE-PIC-M-09A-1 et 4176-5-M1-01 à 09													Non détectée									Rapport Englobe COUR_040-P-0012240-0-02 261-HR-0300-00 et Rapport MHV P19-4176-5 SPAC-Canal de Saint-Ours-Caractérisation							
Grenier																																		
5	Grenier	Plancher	Vermiculite		001-Vermiculite (réf. Laboratoire Pinchin Environnemental)	2019-10-18	Mauvais			Friable	C (dissimulé)	Moyen	Oui		1 400		15	Actinoloïte/Trémolite	0.1-1%	2							Certificat d'analyse Pinchin RB2542			Accès restreint	2020-10-18			
		Plancher	Carton ciré		4176-5-A1-01	2019-10-18													Non détectée								Rapport MHV P19-4176-5 SPAC-Canal de Saint-Ours-Caractérisation							
		Plancher	Laine minérale	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.													
		Plafond	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.													
		Murs	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.													
		Plancher	Bois	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.													
		Cheminée et murs	Briques	Mortier	4176-5-M2-01 à 09	2019-10-18												Non détectée									Rapport MHV P19-4176-5 SPAC-Canal de Saint-Ours-Caractérisation							

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment : Poste de contrôle du barrage (25289)

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)																																	
1	2	3	4	5	6	7	État du matériau										Interventions et précisions sur le matériau								Après enlèvement complet du matériau		Commentaires	Suivis					
No de ZPSO	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux ignifugeants isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057)	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (pr ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (pr ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (pr ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
																						Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (présence ou absence) / Absence (absence)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)			
1	Extérieur	Murs	Revêtement métallique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.	
		Toiture	Structure de métal	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
		Murs	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGC-COUR-25289-KIOSQUE DE COMMANDE-EXT-JE-02	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.												S.O.
Rez-de-chaussée																																	
2	Poste de commande	Murs	Contreplaqué	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.	
		Plancher	Ciment de recouvrement	S.O.	TPSGC-COUR-25289-KIOSQUE DE COMMANDE-PL-CIMENT-01A.1	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.												S.O.
	Local d'entreposage	Plafond	Structure de métal	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
		Murs	Contreplaqué	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.
Local d'entreposage	Plancher	Ciment de recouvrement	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.	
	Plafond	Structure de métal	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.	

REGISTRE SUR LA GESTION SÉCURITAIRE DE L'AMIANTE

Bâtiment : Poste de contrôle du niveau d'eau (25290)

Données sur l'identification de la zone présentant des similitudes d'ouvrage (ZPSO)																																		
1	2	3	4	5	6		7		8										9		10		11		12		13		14		15		16	
No de ZPSO	Localisation dans le bâtiment	Composant du bâtiment	Identification du matériau (MSCA ou MCA)	Précisions sur la localisation	Numéro d'échantillon	Date de vérification (aaaa-mm-jj)	État du matériau lors de la vérification	Matériaux ignifugeants isolants et finis, texturés et pulvérisés (PM-057)	Isolants mécaniques (PM-057)	Friabilité (PM-057)	Évaluation de l'accessibilité (PM-057)	Évaluation du potentiel de dérangement (ASTM)	Débris de MCA friables (PM-057)	Débris de MCA non friables endommagés (PM-057)	Quantité estimée MCA non endommagé (pr ²)	Quantité estimée de MCA endommagé (pr ²)	Quantité estimée de débris (superficie et localisation) (pr ²)	Type d'amiante	Pourcentage	Mesure d'intervention (PM-057)	No de la photographie	Nature des travaux réalisés	Date travaux (aaaa-mm-jj)	Amiante: Présence (prélevé ou documenté) / Absence (documenté)	Type d'amiante	Document de preuve	Enlèvement fait	Document de preuve	Commentaires	Date de la prochaine vérification (aaaa-mm-jj)				
1	Extérieur	Murs	Revêtement métallique	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.		
		Toiture	Structure de métal	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.											S.O.		
		Murs	Joint d'étanchéité	S.O.	TPSGG-COUR-25290-CONTRÔLE NIVEAU EAU-EXT-JE-02	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	Non détectée	S.O.	S.O.											Rapport Englobe COUR_046-P-0012240-0-02-261-HR-0320_02	S.O.	
Rez-de-chaussée																																		
2	Rez-de-chaussée	Murs	Péfini	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.		
		Plafond	Tuiles acoustiques	S.O.	TPSGG-COUR-25290-CONTRÔLE NIVEAU EAU-PF-TA-01	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												Rapport Englobe COUR_046-P-0012240-0-02-261-HR-0320_02	S.O.
		Plancher	Béton	S.O.	S.O.	2017-10-01	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.												S.O.	