

RETURN BIDS TO:
RETOURNER LES SOUMISSIONS À:
 Bid Receiving Public Works and Government
 Services Canada/Réception des soumissions Travaux
 publics et Services gouvernementaux Canada
 800 Burrard Street, Room 219
 800, rue Burrard, pièce 219
 Vancouver, BC V6Z 0B9
 Bid Fax: (604) 775-7526

SOLICITATION AMENDMENT MODIFICATION DE L'INVITATION

The referenced document is hereby revised; unless otherwise indicated, all other terms and conditions of the Solicitation remain the same.

Ce document est par la présente révisé; sauf indication contraire, les modalités de l'invitation demeurent les mêmes.

Comments - Commentaires

Vendor/Firm Name and Address
Raison sociale et adresse du
fournisseur/de l'entrepreneur

Issuing Office - Bureau de distribution
 Public Works and Government Services Canada - Pacific
 Region
 219 - 800 Burrard Street
 800, rue Burrard, pièce 219
 Vancouver, BC V6Z 0B9

Title - Sujet PRE-ENGINEERED STEEL BUILDING	
Solicitation No. - N° de l'invitation F1571-188010/A	Amendment No. - N° modif. 004
Client Reference No. - N° de référence du client F1571-188010	Date 2019-08-26
GETS Reference No. - N° de référence de SEAG PW-\$VAN-582-8624	
File No. - N° de dossier VAN-9-42056 (582)	CCC No./N° CCC - FMS No./N° VME
Solicitation Closes - L'invitation prend fin at - à 02:00 PM on - le 2019-09-10	Time Zone Fuseau horaire Pacific Daylight Saving Time PDT
F.O.B. - F.A.B. Plant-Usine: <input type="checkbox"/> Destination: <input checked="" type="checkbox"/> Other-Autre: <input type="checkbox"/>	
Address Enquiries to: - Adresser toutes questions à: Lee, Hilda	Buyer Id - Id de l'acheteur van582
Telephone No. - N° de téléphone (604) 764-6053 ()	FAX No. - N° de FAX (604) 775-7526
Destination - of Goods, Services, and Construction: Destination - des biens, services et construction:	

Instructions: See Herein

Instructions: Voir aux présentes

Delivery Required - Livraison exigée	Delivery Offered - Livraison proposée
Vendor/Firm Name and Address Raison sociale et adresse du fournisseur/de l'entrepreneur	
Telephone No. - N° de téléphone Facsimile No. - N° de télécopieur	
Name and title of person authorized to sign on behalf of Vendor/Firm (type or print) Nom et titre de la personne autorisée à signer au nom du fournisseur/ de l'entrepreneur (taper ou écrire en caractères d'imprimerie)	
Signature	Date

La modification 004 vise à incorporer l'information suivante à la demande F1571-188010/A :

1) Questions et réponses

QUESTIONS ET RÉPONSES

Q1: Finition des éléments en acier préusinés

Veuillez confirmer le fini de pré-usinage : colonnes, poutres, entremises & pannes?

R1: Aux fins de l'appel d'offre, veuillez assurer l'application de l'apprêt en atelier.

Q2: Section 2.7 Mur extérieur et toit:

No.3 –L'appel d'offre exige une toiture à joint debout de calibre 26 – Ce calibre n'existe pas dans l'industrie pré-usinée. La norme minimale de l'industrie est une toiture à joint debout de calibre 24. Veuillez confirmer le calibre de toiture qui doit être utilisée?

R2: Veuillez remplacer l'exigence pour une toiture à joint debout de calibre 24.

Q3. Section 2.7 & 2.8

Au sujet du fini des panneaux de toiture. Un ligne exige un fini de peinture blanc polaire pour les panneaux de toiture.

Une autre ligne exige un fini de « Galvalume ».

Veuillez confirmer si le fini exigé pour les panneaux de toiture est de peinture blanche ou de « Galvalume » ?

R3. Les panneaux de toiture doivent présenté un fini de « Galvalume ».

Q4. Classes de sols:

Puisqu'aucun rapport géotechnique n'a été fourni ni classifications des sols.

Veuillez publier la classification des sols devant être utilisé pour le processus d'appel d'offres ?

R4. Veuillez effectuer votre design pour un Site de classe D selon le Code du bâtiment 2018.

Q5. Section 1.6 Échéances

Temps alloué pour la soumission des dessins d'atelier

R5. Annexe A Section 1, Clause 1.6.1.1 REMPLACER "14 jours consécutifs" pour "6 semaines".

Annexe A Section 1, SUPPRIMER 1.6.1.2

Annexe A Section 1, REMPLACER la Clause 1.6.1.3 au complet pour “Fournir les dessins d’atelier finaux une semaine avant la livraison dans les 8 semaines suivant l’approbation des dessins par l’Autorité Technique. ”

ANNEXE « A » - ÉNONCÉ DES TRAVAUX

Section 2.7 MUR EXTÉRIEUR ET TRAVAUX DE TOITURE

EFFACER: Le mur extérieur et la toiture seront de couleur blanc polaire.

INSCRIRE: **Les panneaux muraux extérieurs à être peint de couleur blanche polaires et panneaux doivent être Galvalume la fin.**

EFFACER: Le toit extérieur en tôle d'acier de calibre 26 doit être constitué de tôle d'acier à joints debout préformé Galvalume d'usine, y compris les fermetures, les joints, le calfeutrage, les solins et les fixations pour assurer une installation étanche aux intempéries. Toutes les extrémités doivent être coupées à angle droit et propres.

INSCRIRE: **Le toit extérieur en tôle d'acier de calibre 24 doit être constitué de tôle d'acier à joints debout préformé Galvalume d'usine, y compris les fermetures, les joints, le calfeutrage, les solins et les fixations pour assurer une installation étanche aux intempéries. Toutes les extrémités doivent être coupées à angle droit et propres.**

Section 1.7 JALONS

EFFACER:

1.7.1.1 Soumettre l'ébauche des dessins d'atelier à PPB dans les 14 jours civils suivant l'attribution du contrat.

REEMPLACER PAR:

1.7.1.1 **Soumettre l'ébauche des dessins d'atelier à PPB dans les 6 semaines civils suivant l'attribution du contrat.**

EFFACER:

1.7.1.2 **Dans son intégralité.**

EFFACER:

1.7.1.3 **Dessin d'atelier final dans les 14 jours suivant la réception des plans définitifs.**

REEMPLACER PAR:

1.7.1.2 **Fournir les dessins d'atelier finaux une semaine avant la livraison dans les 8 semaines suivant l'approbation des dessins par l'Autorité Technique.**

Toutes les autres modalités demeurent inchangées.