

2022-2023 - Inspections du panneau d'alarme incendie et résultats pour la GRC (Nunavut)

Région	District	Ville	Immeuble	Immeuble (texte)	Année de const.	Total intérieur Gross (SQM)	Fabricant du panneau d'alarme incendie	MODÈLE	ESSAIS D'ALARME INCENDIE							EXTINCTEURS			ÉCLAIRAGE D'URGENCE ET ÉCLAIRAGE DES SORTIES			
									Date d'inspection AAAA/MM/JJ	Résultats	Lacune du système d'alarme incendie	Autres problèmes / Commentaires	Manuel de l'utilisateur sur place	Code de date du fabricant de batterie ou date de mise en service	Surveillance du panneau d'alarme incendie?	Date du rapport AAAA/MM/JJ	Date d'inspection AAAA/MM/JJ	RÉUSSITE / ÉCHEC	Raisons / Commentaires	Date d'inspection AAAA/MM/JJ	RÉUSSITE / ÉCHEC	Raisons / Commentaires
Qikiqtaaluk	Est	Arctic Bay	102	V0772 ARCTIC BAY DET	2000	168.4	EDWARDS	EST1-223 (F)	2022-07-12	RÉUSSITE	Aucune	La sonnerie du bureau ne fonctionne pas, remplacement non requis en raison de l'avertisseur sonore/stroboscope à proximité (6 ni)	OUI	2020	NON	2022-07-20	2022-07-12	RÉUSSITE		2022-07-12	RÉUSSITE	
Kivalliq	Ouest	Arviat	477	V0008 ARVIAT DET 402E	2017	473.26	NOTIFIER	NFS-320C	2022-07-30	RÉUSSITE	Aucune	Nouvelles batteries de secours installées (2X 12 V, 18 Ah)	NON	2022	OUI, Arctic Alarm 867-873-3117	2022-08-03	2022-07-30	RÉUSSITE		2022-07-30	RÉUSSITE	
Kivalliq	Ouest	Baker Lake	64	V0673 BAKER LK DET	1979	114.3	EDWARDS	EST FS101 (R)(C)(F)	2022-07-16	RÉUSSITE	Aucune	Réparer la ventilation dans le bloc des cellules. Les corridors des cellules 1 et 2 sont fermés, et la ventilation ne fonctionne pas. La poussière s'accumule et les dispositifs doivent être déployés ou ils déclenchent une fausse alarme. Batterie du panneau d'alarme incendie (PAI) à remplacer en 2023.	NON	2018	NON	2022-07-20	2022-07-16	RÉUSSITE		2022-07-16	RÉUSSITE	
Kitikmeot	Ouest	Cambridge Bay	46	V0619 CAMBRIDGE BAY DET	1990	460.8	NOTIFIER	NFS-320	2022-07-17	RÉUSSITE	Aucune	Nouvelles batteries de secours installées (2X 12 V, 18 Ah). L'avertisseur sonore/stroboscope extérieur (sur le devant) doit être remplacé.	OUI	2022	OUI, Arctic Alarm 867-873-3117	2022-07-20	2022-07-17	RÉUSSITE		2022-07-17	RÉUSSITE	
Kivalliq	Ouest	Chesterfield Inlet	295	V0101 CHESTERFIELD INLET DET/TRANS	2004	257	EDWARDS	EST FS 1004 (G, R)	2022-07-29	RÉUSSITE	Aucune	Batteries du PAI à remplacer en 2023	NON	2018	NON	2022-08-03	2022-07-29	RÉUSSITE		2022-07-29	RÉUSSITE	
Qikiqtaaluk	Est	Clyde River	119	V0851 CLYDE RIVER DET	1999	364.8	MIRCOM	FX-2000	2022-07-08	RÉUSSITE	Aucune	Même panneau FX-2000 qu'à Rankin Inlet et à Coral Harbour qui semble épuiser les batteries plus rapidement. Nouvelle batterie du PAI installée (2X 12 V, 12 Ah).	NON	2022	NON	2022-07-20	2022-07-08	RÉUSSITE		2022-07-08	RÉUSSITE	
Kivalliq	Ouest	Coral Harbour	105	V0798 CORAL HARBOUR DET	2002	116.31	MIRCOM	FX-2000	2022-07-21	RÉUSSITE	Aucune	Le panneau FX-2000 semble épuiser les batteries plus rapidement, même problème à Rankin Inlet, dernier remplacement de batteries en 2021. Interdiction d'alarme de une minute	NON	2021	NON	2022-08-03	2022-07-21	RÉUSSITE		2022-07-21	RÉUSSITE	
Kitikmeot	Ouest	Gjoa Haven	1	V0007 GJOA HAVEN DET	1998	226.1	MIRCOM	FX-2000	2022-07-20	RÉUSSITE	Aucune	Pendant un essai des voyants : Voyant « défaillance de l'unité centrale » hors service. Batterie du PAI à remplacer en 2023. Interdiction de silence de une minute	NON	2018	NON	2022-08-05	2022-07-20	RÉUSSITE		2022-07-20	RÉUSSITE	
Qikiqtaaluk	Est	Grise Fiord	294	V0097 GRISE FIORD DET	2000	168.4	EDWARDS	EST1-121	2022-07-10	RÉUSSITE	Aucune	Aucun signal sonore de défectuosité de la batterie du PAI. Essai des voyants effectué en appuyant sur « Reset » (réinitialiser). Batterie du PAI à remplacer en 2023	OUI	2018	NON	2022-07-20	2022-07-10	RÉUSSITE		2022-07-10	RÉUSSITE	
Qikiqtaaluk	Est	Igloolik	147	V0958 IGLOOLIK DET LOT 51-2	1986	158.8	GENERAL ELECTRIC	FS 101G (R)(C)(F)	2022-07-06	RÉUSSITE	Aucune	Il est recommandé de remplacer la sonnerie par un avertisseur sonore/stroboscope. La sonnerie n'est pas très forte et est un signe de fatigue du dispositif. Sonnerie ou avertisseur sonore/stroboscope non traitables.	OUI	2018	NON	2022-07-20	2022-07-06	RÉUSSITE		2022-07-06	RÉUSSITE	
Qikiqtaaluk	Est	Iqaluit HQ	349	V0516 IQALUIT HGR AIRPORT	1974	903.9																
Qikiqtaaluk	Est	Iqaluit Hangar	23	V0126 IQALUIT DET	2010	2791																
Qikiqtaaluk	Est	Kimirut	293	V0094 KIMMIRUT DET/TRANS	2007	256.2	MIRCOM	FA-1008 KA	2022-07-25	RÉUSSITE	Aucune		NON	2021	NON	2022-08-03	2022-07-25	RÉUSSITE		2022-07-25	RÉUSSITE	
Qikiqtaaluk	Est	Kinngait	148	V0959 KINNGAIT DET	1989	208.4	GENERAL ELECTRIC	VIGILANT	2022-07-22	RÉUSSITE	Aucune	Batteries du PAI à remplacer en 2023. Interdiction de silence de une minute. Remplacement du tube en verre cassable de l'avertisseur manuel d'incendie de l'entrée publique	OUI	2018	NON	2022-08-03	2022-07-22	RÉUSSITE		2022-07-22	RÉUSSITE	
Kitikmeot	Ouest	Kugaaruk	97	V0757 KUGAARUK DET/TRANS	2004	256.2	EDWARDS	EST FS 1004	2022-07-13	RÉUSSITE	Aucune	Nouvelles batteries du PAI installées (2 X 12 V, 20 Ah)	NON	2022	NON	2022-07-20	2022-07-13	RÉUSSITE		2022-07-13	RÉUSSITE	
Kitikmeot	Ouest	Kugluktuk	27	V0558 KUGLUKTUK DET	1981	124.4	EDWARDS	EST QUICK START S3000	2022-07-18	RÉUSSITE	Aucune	Remplacement des détecteurs de chaleur SIGA-HRS dont le plastique est fondu. Détecteur SIGA-HRS abandonné, SIGA-HRD non compatible avec la base du modèle HRS, il faut remplacer le détecteur SIGA-HRD et la base du détecteur, puis reprogrammer la batterie du PAI. Ajout de détecteurs de surplus sur place : 2 x SIGA-HRD et base de détecteur, 2x SIGA-PS, 1x SIGA SD. Batteries du PAI à remplacer en 2023.	NON	2018	NON	2022-07-20	2022-07-18	RÉUSSITE		2022-07-18	RÉUSSITE	
Kivalliq	Ouest	Nauyasat	13	V0081 NAUYASAT DET/TRANS	2004	257	EDWARDS	EST FS 1004	2022-07-14	RÉUSSITE	Aucune	Batteries du PAI à remplacer en 2023.	OUI	2018	NON	2022-07-20	2022-07-14	RÉUSSITE		2022-07-14	RÉUSSITE	La pile de la cuisine doit être remplacée ; en rupture.
Qikiqtaaluk	Est	Pangnirtung	473	V0006 PANGNIRTUNG DET (PROPOSED)	2023	TBD	SIMPLEX	4007ES	N/A	S.O.	S.O.	Nouveau bâtiment du détachement mis en service en février/mars 2023.	OUI	2021	S.O.	N/A	N/A	S.O.	Informations à confirmer lors de l'attribution.	N/A	S.O.	Informations à confirmer lors de l'attribution.
Qikiqtaaluk	Est	Pond Inlet	138	V0938 POND INLET DET	1986	156.9	EDWARDS	EST IO 1000	2022-07-09	RÉUSSITE	Aucune	Interdiction de silence de une minute	OUI	2019	NON	2022-07-20	2022-07-09	RÉUSSITE		2022-07-09	RÉUSSITE	
Qikiqtaaluk	Est	Qikiqtarjuaq	88	V0720 QIKIQTARJUAQ DET	1993	330	EDWARDS	FSP-502 (G/R)	2022-07-23	RÉUSSITE	Aucune	Batteries du PAI à remplacer en 2023.	OUI	2018	NON	2022-08-03	2022-07-23	RÉUSSITE		2022-07-23	RÉUSSITE	
Kivalliq	Ouest	Rankin Inlet	86	V0713 RANKIN INLET DET	1979	198.4	MIRCOM	FX-2000	2022-07-28	RÉUSSITE	Aucune	Reprogrammation de 2x détecteurs de fumée sans nom. Batteries de 2018 « épuisées » en 2021, courant de charge probablement trop élevé. Remplacement du détecteur de fumée de la salle des pièces à conviction pour entreposage temporaire et autoprogrammation du dispositif sans nom. Incapable de programmer le nom à l'inspection.	NON	2021	NON	2022-08-03	2022-07-28	RÉUSSITE		2022-07-28	RÉUSSITE	
Qikiqtaaluk	Est	Resolute Bay	6	V0031 RESOLUTE BAY DET	1996	214.9	NOTIFIER	500	2022-07-11	RÉUSSITE	Aucune	Batteries du PAI à remplacer en 2023.	NON	2018	NON	2022-07-20	2022-07-11	RÉUSSITE		2022-07-11	RÉUSSITE	Remplacez les bandes LED des panneaux de sortie des postes de garde ou remplacez les unités.
Qikiqtaaluk	Est	Sanikiluaq	37	V0577 SANIKILUAQ DET	1997	230.5	GENERAL ELECTRIC	FSP-302	2022-08-01	RÉUSSITE	Aucune	Remplacement des batteries du PAI, 2 x 12 V, 4,5 Ah.	OUI	2022	NON	2022-08-03	2022-08-01	RÉUSSITE		2022-08-01	RÉUSSITE	
Qikiqtaaluk	Est	Sanirajak	58	V0646 SANIRAJAK DET	1979	128.9	MIRCOM	FX-2000	2022-07-07	RÉUSSITE	Aucune	Enlèvement de l'avertisseur sonore extérieur et installation d'une boîte à l'épreuve des intempéries. Avertisseur sonore de 120 V sera installé à la prochaine visite.	NON	2021	NON	2022-08-03	2022-07-07	RÉUSSITE		2022-07-07	RÉUSSITE	
Kitikmeot	Ouest	Taloyoak**	68	V0682 TALOYOK DET	1993	432.3	NOTIFIER	NFS-320C	2022-07-19	RÉUSSITE	Aucune	La génératrice est liée au PAI et donne un signal de défectuosité « génératrice en marche ». Défectuosité préalable pour les détecteurs de fumée.	OUI	2022	OUI, Arctic Alarm 867-873-3117	2022-07-20	2022-07-19	RÉUSSITE		2022-07-19	RÉUSSITE	Nouvelles batteries d'alimentation de secours installées (2X 12V18AH). Courant de charge enregistré avec des batteries neuves encore en charge.
Kivalliq	Ouest	Whale Cove	92	V0743 WHALE COVE DET/TRANS	2003	257	EDWARDS	EST FS 1004	2022-07-15	RÉUSSITE	Aucune		NON	2019	NON	2022-07-20	2022-07-15	RÉUSSITE		2022-07-15	RÉUSSITE	

Région	District	Communauté	Bâtiment	Détachement	Unités de logement	Dépendance : Garage, Atelier, Entrepôt, Stockage,	Véhicules	Extincteurs	Lumières d'urgence	Détecteur de fumée	Détecteurs de chaleur	Détecteurs de conduits	Feux de sortie de secours
Qikiqtaaluk	Est	Arctic Bay	102	1	2 Maisons	1 Non chauffé	2	9	4	15	0	nil	5
Kivalliq	Ouest	Arviat*	477	2	1 Duplex (2 unités) 2 Maisons	2 Non chauffé	3	28	24	26	13	nil	7
Kivalliq	Ouest	Baker Lake	64	1	1 Duplex (2 unités) 2 Maisons	1 chauffé 1 Non chauffé	4	17	4	27	5	nil	3
Kitikmeot	Ouest	Cambridge Bay	46	1	6 Maisons	2 chauffé	4	24	19	60	15	2	8
Kivalliq	Ouest	Chesterfield Inlet (Détachement et quartiers transitoires attachés)	295	1	1 Duplex (2 unités)	2 Non chauffé	2	12	13	26	6	nil	5
Qikiqtaaluk	Est	Clyde River	119	1	1 Duplex (2 unités)	2 chauffé	3	17	18	29	13	2	7
Kivalliq	Ouest	Coral Harbour	105	1	1 Duplex (2 unités)	1 chauffé	2	14	10	26	1	1	6
Kitikmeot	Ouest	Gjoa Haven	1	1	1 supérieur et inférieur (2 unités) 1 Maisons	1 chauffé	2	12	17	33	13	nil	7
Qikiqtaaluk	Est	Grise Fiord	294	1	2 Maisons	1 chauffé 1 Non chauffé	2	9	7	13	nil	nil	2
Qikiqtaaluk	Est	Igloolik	147	1	1 Duplex (2 unités) 1 Maison	2 chauffé 2 Non chauffé	3	13	12	16	7	nil	4
Qikiqtaaluk	Est	Iqaluit - Quartier général	349	1	N'est pas applicable	N'est pas applicable	20						
Qikiqtaaluk	Est	Iqaluit - Hangar	23	1	N'est pas applicable	N'est pas applicable	1						
Qikiqtaaluk	Est	Kimirut (Détachement et quartiers transitoires attachés)	293	1	1 Duplex (2 unités)	1 chauffé	2	15	29	25	4	nil	8
Qikiqtaaluk	Est	Kinngait	148	1	1 Duplex (2 unités) 2 Maisons	3 chauffé 2 Non chauffé 3 maisons déclassées	5	23	9	43	7		5
Kitikmeot	Ouest	Kugaaruk (Détachement et quartiers transitoires attachés)	97	1	2 Maisons	1 Non chauffé	2	12	10	24	6	nil	5
Kitikmeot	Ouest	Kugluktuk	27	1	6 Maisons	1 chauffé 2 Non chauffé	4	25	13	12	9	2	8
Kivalliq	Ouest	Nauyasat (Détachement et quartiers transitoires attachés)	13	1	1 Duplex (2 unités)	Not applicable	2	13	12	24	6		5
Qikiqtaaluk	Est	Pangnirtung (Nouveau)	473	1	1 Duplex (2 unités) 2 Maisons	2 chauffé 1 Non chauffé	4	16	2	20	4	nil	2
Qikiqtaaluk	Est	Pond Inlet	138	1	1 Duplex (2 unités) 2 Maisons	1 chauffé 1 Non chauffé 1 maisons déclassées	4	23	14	46	15	nil	8
Qikiqtaaluk	Est	Qikiqtarjuaq	88	1	2 Maisons	1 chauffé	2	15	17	19	18	nil	7
Kivalliq	Ouest	Rankin Inlet	86	1	6 Maisons	2 chauffé (one former house) 2 Non chauffé (one former house)	5	26	8	43	8	nil	2
Qikiqtaaluk	Est	Resolute Bay	6	1	2 Maisons	1 chauffé	2	15	20	20	12	2	6
Qikiqtaaluk	Est	Sanikiluaq	37	1	1 Duplex (2 unités)	1 chauffé	3	15	5	13	3	nil	3
Qikiqtaaluk	Est	Sanirajak	58	1	2 Maisons	1 chauffé	3	13	16	29	10	1	5
Kitikmeot	Ouest	Taloyoak	68	1	2 Maisons	1 chauffé 3 Non chauffé	3	15	16	21	10	1	7
Kivalliq	Ouest	Whale Cove (Détachement et quartiers transitoires attachés)	92	1	1 Duplex (2 unités)	N'est pas applicable	2	15	7	12	6	nil	5